



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da
Vistoria
14/DEZ/2022

Município Ribeira do Pombal	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal	Responsável Eriksson Santos Silva
Contato Diogo Coelho Costa Borges / José Afonso Costa Júnior	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo

Endereço
Sede do Município

Convênio 65/22	Processo 069.1479.2022.0002225-11	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/06/2022		Valor do Convênio 2.128.722,75	Valor da Parcela Vistoriada 811.859,66

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ribeira do Pombal, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, na sede do município, objeto do convênio nº 65/22 no valor de R\$ 2.128.722,75 (dois milhões e cento e vinte e oito mil e setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M NA PRAÇA DOMINGOS FERREIRA						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.027,57	18.746,88	170,00%	33.082,72	29.774,44	90,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	12.913,76	12.913,76	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO	83.954,74	117.537,00	140,00%	335.818,95	319.028,00	95,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	89.625,00	358.500,00	400,00%	358.500,00	358.500,00	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	43.969,25	30.778,48	0,00%	87.938,50	74.747,73	85,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO)	0,00	31.969,23	0,00%	31.969,23	31.969,23	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	11.875,00	0,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
REFORMA DO ESTÁDIO NO COMPLEXO						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.601,15	7.601,15	100,00%	22.803,44	15.202,30	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES		7.935,64	#DIV/0!	7.935,64	7.935,64	100,00%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		13.033,00	#DIV/0!	65.164,31	52.131,45	80,00%
RETIRADAS E BOTA FORA		0,00	#DIV/0!	2.081,42	0,00	0,00%
REFORMAS E READEQUAÇÕES - ESTÁDIO	215.704,57	99.662,47	46,20%	503.310,67	352.317,47	70,00%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS	246.560,39	135.608,22	55,00%	369.840,58	258.888,41	70,00%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ARQUIBANCADAS	0,00	36.363,00	0,00%	72.726,10	36.363,00	50,00%
LAJE DO TÚNEL	0,00	0,00	0,00%	2.543,22	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO GRAMADO	67.916,86	67.916,86	0,00%	90.555,81	67.916,86	75,00%
ISOLAMENTO DO PERÍMETRO DO COMPLEXO COM GRADIL	45.500,13	31.850,00	0,00%	106.166,98	95.550,28	90,00%
SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00%	1.621,42	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	811.859,66	969.376,93	119,40%	2.128.722,75	1.725.113,57	81,04%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 65/22, no valor de R\$ 811.859,66 (oitocentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos.).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 14/DEZ/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. 69.520.107-9 CAU-BA nº 12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 01 – Vista Geral da Areninha, Totem, Passeios, Alambrados, Gramado com demarcação e traves.



Foto 02 – Vista do serviço de iluminação em fase conclusiva.



(Handwritten signature)

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 03 – Vista da recuperação da estrutura da arquibancada e pintura dos acessos ao vestiário.



Foto 04 – Vista do muro divisório e do alambrado em volta do campo.



(Handwritten signature)

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Foto 05 – Vista da construção do túnel de acesso dos atletas ao gramado.



Foto 06 – Vista interna de um dos vestiários.



10