



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/10/2022

Município Itacaré	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	Responsável Antônio Mário Damasceno
Contato Paulo Roberto Alves dos Santos	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Centro de Treinamento de Surf localizado no Município de Itacaré/ Ba

Endereço
Sede do Município Itacaré/ Ba

Convênio 66/22	Processo 069.1479.2022.0002253-75	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/06/2022		Valor do Convênio R\$ 583.868,96	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 273.631,06

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Itacaré, onde foi vistoriada a obra de Construção de Centro de Treinamento de Surf, município de Itacaré, objeto do convênio nº 66/22 no valor de R\$583.868,96 (quinhentos e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.470,40	20.470,40	100,00%	40.940,80	20.470,40	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	16.184,21	16.184,21	100,00%	32.368,42	16.184,21	50,00%
INFRA E SUPERESTRUTURA (SAPATAS, TOCOS, VIGAS, PILARES E LAJES)	60.755,03	121.510,06	200,00%	121.510,06	121.510,06	100,00%
COBERTURA	31.742,22	0,00	0,00%	63.484,43	0,00	0,00%
ALVENARIA	19.072,97	24.300,42	127,41%	38.145,93	24.300,42	63,70%
ESQUADRIAS	24.368,64	0,00	0,00%	48.737,27	0,00	0,00%
REVESTIMENTOS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)	32.009,68	0,00	0,00%	64.019,35	0,00	0,00%
PISO	50.622,87	0,00	0,00%	101.245,74	0,00	0,00%
PINTURAS (PAREDES EXTERNA, INTERNA E ESQUADRIAS), VERNIZ (FORRO)	0,00	0,00	0,00%	15.180,25	0,00	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,00	0,00	0,00%	8.914,23	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18405,04	0,00	0,00%	18.405,04	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	18.392,04	0,00	0,00%
LIMPEZA FINAL	0,00	0,00	0,00%	650,40	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	273.631,06	182.465,09	66,68%	583.868,96	182.465,09	31,25%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 66/22, no valor de R\$ 273.631,06 (duzentos e setenta e três mil e seiscentos e trinta e um reais e seis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 26/10/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Centro de Treinamento de Surf, Município de Itacaré, Convênio 66/22.

Foto 01 – Execução de alvenaria em pedra.



Foto 02 – Execução de alvenaria em pedra e alvenaria em blocos cerâmicos.



Antônio
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N.º A-12273-0