



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
21/03/2023

Município Itacaré	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	Responsável Antônio Mário Damasceno
Contato Paulo Roberto Alves dos Santos	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Centro de Treinamento de Surf localizado no Município de Itacaré/ Ba

Endereço
Sede do Município Itacaré/ Ba

Convênio 66/22	Processo 069.1479.2022.0002253-75	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/06/2022		Valor do Convênio R\$ 583.868,96	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 310.237,90

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Itacaré, onde foi vistoriada a obra de Construção de Centro de Treinamento de Surf, município de Itacaré, objeto do convênio nº 66/22 no valor de R\$583.868,96 (quinhentos e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.470,40	20.470,40	100,00%	40.940,80	40.940,80	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	16.184,21	16.184,21	100,00%	32.368,42	32.368,42	100,00%
INFRA E SUPERESTRUTURA (SAPATAS, TOCOS, VIGAS, PILARES E LAJES)	60.755,03	60.755,03	100,00%	121.510,06	121.510,06	100,00%
COBERTURA	31.742,21	31.742,22	100,00%	63.484,43	63.484,43	100,00%
ALVENARIA	19.072,96	19.072,97	100,00%	38.145,93	38.145,93	100,00%
ESQUADRIAS	24.368,63	0,00	0,00%	48.737,27	0,00	0,00%
REVESTIMENTOS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)	32.009,67	28.158,29	87,97%	64.019,35	60.167,96	93,98%
PISO	50.622,87	79.468,90	156,98%	101.245,74	79.468,90	78,49%
PINTURAS (PAREDES EXTERNA, INTERNA E ESQUADRIAS), VERNIZ (FORRO)	15.180,25	0,00	0,00%	15.180,25	0,00	0,00%
LOUÇAS E METAIS	8.914,23	0,00	0,00%	8.914,23	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	0,00%	18.405,04	13.007,10	70,67%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.392,04	11.354,16	61,73%	18.392,04	11.354,16	61,73%
LIMPEZA FINAL	650,40	500,10	76,89%	650,40	500,10	76,89%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	310.237,90	267.706,28	86,29%	583.868,96	460.947,86	78,95%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 66/22, no valor de R\$ 310.237,90 (trezentos e dez mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 22/03/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. 69.520.107-9 CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Centro de Treinamento de Surf, Município de Itacaré, Convênio 66/22.

Foto 01 – Execução do revestimento externo.



Foto 02 – Conclusão do DECK de madeira.

