



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
17/01/2024

<b>Município</b> Itacaré	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	<b>Responsável</b> Antônio Mário Damasceno
<b>Contato</b> Paulo Roberto Alves dos Santos	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de Centro de Treinamento de Surf localizado no Município de Itacaré/ Ba

**Endereço**  
Sede do Município Itacaré/ Ba

<b>Convênio</b> 66/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0002253-75	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 11/06/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 614.053,99	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 340.422,93

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Itacaré, onde foi vistoriada a obra de Construção de Centro de Treinamento de Surf, objeto do convênio nº 66/22 no valor de R\$614.053,99 (seiscentos e quatorze mil, cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.


Segue abaixo a planilha dos serviços:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.470,40	20.470,40	100,00%	40.940,80	40.940,80	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	16.184,21	16.184,21	100,00%	32.368,42	32.368,42	100,00%
INFRA E SUPERESTRUTURA (SAPATAS, TOCOS, VIGAS, PILARES E LAJES)	67.170,16	67.170,16	100,00%	127.925,19	127.925,19	100,00%
COBERTURA	- 1.068,44	-	0,00%	30.673,78	30.673,78	100,00%
ALVENARIA	10.553,13	10.553,13	100,00%	48.699,06	48.699,06	100,00%
ESQUADRIAS	48.737,27	24.368,63	50,00%	48.737,27	24.368,63	50,00%
REVESTIMENTOS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)	52.315,57	52.315,57	100,00%	80.473,66	80.473,66	100,00%
PISO	47.432,02	47.432,02	100,00%	101.245,74	101.245,74	100,00%
PINTURAS (PAREDES EXTERNA, INTERNA E ESQUADRIAS), VERNIZ (FORRO)	15.180,25	15.180,25	100,00%	15.180,25	15.180,25	100,00%
LOUÇAS E METAIS	8.914,23	8.914,23	100,00%	8.914,23	8.914,23	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.397,94	5.397,94	100,00%	18.405,04	18.405,04	100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.037,88	7.037,88	100,00%	18.392,04	18.392,04	100,00%
LIMPEZA FINAL	650,40	650,40	100,00%	650,40	650,40	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	11.875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
ITENS INEXISTENTES NA PLANILHA	29.572,91	20.572,19	69,56%	29.572,91	20.572,19	69,56%
<b>TOTAL</b>	<b>340.422,93</b>	<b>308.122,01</b>	<b>90,51%</b>	<b>614.053,79</b>	<b>580.684,43</b>	<b>94,57%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **NÃO CUMPRIDA** a 2ª parcela do convênio nº 66/22, no valor de R\$ 340.422,93 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos).

**OBS:** Conforme processo tramitado no SEI (nº 069.1486.2023.0001980-80), referente à alteração de metafísica do convênio 66/22; houve a necessidade de redução no valor do item 1.3 (Cobertura) da planilha, no total de R\$ 32.810,65; dos quais R\$ 31.742,21 foram referentes ao total da 2ª parcela prevista anteriormente, mais R\$1.068,44 abatido do valor da 1ª parcela, conforme lançado na planilha acima. Porém, esta redução de valor no item da cobertura, não afeta o cumprimento dos recursos pagos, informados no laudo da 3ª vistoria da 1ª parcela.

Relatório Fotográfico da Construção de Centro de Treinamento de Surf, Município de Itacaré, Convênio 66/22.

Responsável Vinicius Lôbo Teixeira 	Vinicius Lôbo Teixeira Assessor Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDES B	Cargo / CREA/Cadastro Assessor Técnico Nível-B Matrícula 12164	Data do Relatório  01/02/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9			


  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDES B  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

Foto 01 – Vista do revestimento externo.



Relatório Fotográfico da Construção de Centro de Treinamento de Surf, Município de Itacaré, Convênio 66/22.

Foto 02 – Conclusão da pintura e acabamentos internos no pavimento superior.



Foto 03 – Conclusão dos acabamentos nos sanitários.



*[Handwritten signature]*