



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
18/08/2022

Município Apuarema	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Apuarema	Responsável Jorge Rogério Costa Souza
Contato Islans Ramos Carvalho	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 41/22	Processo 069.1479.2022.0001196-99	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 17/05/2022		Valor do Convênio 737.960,64	Valor da Parcela Vistoriada 345.859,54


LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Apuarema, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Apuarema, objeto do convênio nº 41/22 no valor de R\$ 737.960,64 (setecentos e trinta e sete mil e novecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.467,24	5.467,24	100,00%	10.934,48	5.467,24	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.323,41	6.323,41	100,00%	12.646,82	6.323,41	50,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM	110.091,55	110.091,55	100,00%	220.183,10	110.091,55	50,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	179.250,00	-	0,00%	358.500,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	44.727,34	-	0,00%	89.454,68	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO (PASSEIO EM INTERTRAVADO)	-	16.367,56	0,00%	34.366,56	16.367,56	47,63%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	-	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	345.859,54	138.249,76	39,97%	737.960,64	138.249,76	18,73%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 41/22, no valor de R\$ 345.859,54 (trezentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 22/08/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Apuarema, Convênio 41/22.

Foto 01 – Construção do alambrado.



Foto 02 – Construção do alambrado.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU Nº A-12275-0