



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
21/11/2022

<b>Município</b> Maracás	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Maracás	<b>Responsável</b> Uilson Venâncio Gomes de Novaes
<b>Contato</b> Flavio Gondim Oliva Santana	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção do Complexo Esportivo

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 61/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0002162-01	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 03/06/2022		<b>Valor do Convênio</b> 1.422.076,05	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 442.977,37

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Maracás, onde foi vistoriada a obra de Construção do Complexo Esportivo, município de Maracás, objeto do convênio nº 61/22 no valor de R\$ 1.422.076,05 (um milhão e quatrocentos e vinte e dois mil e setenta e seis reais e cinco centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.644,83	3.644,83	100,00%	10.934,48	3.644,83	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.972,43	12.972,43	100,00%	12.972,43	12.972,43	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 42X22M	190.243,82	138.400,56	72,75%	570.731,47	138.400,56	24,25%
PAVIMENTAÇÃO (PASSEIO EM INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	124.985,78	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	61.077,58	16.981,77	27,80%	61.077,58	16.981,77	27,80%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA VÔLEI DE AREIA 20X10M	104.313,87	22.201,76	21,28%	104.313,87	22.201,76	21,28%
CONSTRUÇÃO DE DOIS QUIOSQUES 5X5M	46.951,32	21.156,98	45,06%	46.951,32	21.156,98	45,06%
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	23.773,52	23.773,52	100,00%	23.773,52	23.773,52	100,00%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	84.941,61	0,00%	188.759,14	84.941,61	45,00%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM 2 RAIAS	0,00	0,00	0,00%	126.266,41	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	0,00%	42.391,98	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DO COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00%	97.043,07	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>442.977,37</b>	<b>324.073,46</b>	<b>73,16%</b>	<b>1.422.076,05</b>	<b>324.073,46</b>	<b>22,79%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 61/22, no valor de R\$ 442.977,37 (quatrocentos e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  12/12/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção do Complexo Esportivo, Município de Maracás, Convênio 61/22.**

**Foto 01 – Execução de quiosque.**



**Foto 02 – Execução de areninha.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Construção do Complexo Esportivo, Município de Maracás, Convênio 61/22.**

**Foto 03 – Execução de parque infantil.**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69 520 107-9  
CAU N.º A-12275-0