



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
15/09/2022

<b>Município</b> Prado	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Prado	<b>Responsável</b> Gilvan da Silva Santos
<b>Contato</b> Simon Rogério Moreau Porcino	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 04/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0002066-47	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 3ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 04/11/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 996.085,93	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 277.972,28

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Prado, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, município de Prado, objeto do convênio nº 04/21 no valor de R\$ 996.085,93 (novecentos e noventa e seis mil e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.155,20	10.155,20	100,00%	30.465,60	30.465,60	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00%	13.635,84	13.635,84	100,00%
SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO DE ENTORNO DO CAMPO E REFORMA DA MURETA EXISTENTE	-	50.005,00	100,00%	389.725,85	389.725,85	100,00%
PINTURA DO MURO DE ENTORNO E AROUBANCADA	34.457,47	-	100,00%	34.457,47	34.457,47	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	173.661,02	95.060,00	100,00%	173.661,02	168.661,02	97,12%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL OFICIAL 100X70M	49.073,59	73.980,00	150,75%	343.515,15	317.495,15	92,43%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	10.625,00	0,00	100,00%	10.625,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>277.972,28</b>	<b>229.200,20</b>	<b>82,45%</b>	<b>996.085,93</b>	<b>954.440,93</b>	<b>95,82%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 04/21, no valor de R\$ 277.972,28 (duzentos e setenta e sete mil e novecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  19/09/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Roberto Muniz, Município de Prado, Convênio 04/21.**

**Foto 01 – Substituição do alambrado e pintura.**



**Foto 02 – Sistema de iluminação.**

