

NOTIFICAÇÃO COB N° 26/2021

Salvador/Ba, 17 de setembro de 2021.

Exmo. Sr.
Enilson Marcelo Rodrigues da Silva
Prefeito do Município de Campo Alegre de Lourdes
Campo Alegre de Lourdes/Ba


Assunto: Encaminhando laudo da 2ª vistoria da 3ª parcela do convênio n° 20/2019, referente à reforma do Estádio Municipal de Futebol.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal de Futebol, objeto do convênio n° 20/2019, constatamos que os serviços referente a 3ª parcela foram cumpridos, dando a obra como concluída, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3116-9220/43.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
20/08/2021

Município Campo Alegre de Lourdes	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes	Responsável Enilson Marcelo Rodrigues da Silva - Prefeito
Contato Allane de Brito Ribeiro	Cargo Engenheira Civil

Objeto
Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m.

Endereço
Sede do Município

Convênio 20/19	Processo 069.1479.2019.0002648-81	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/12/2019		Valor do Convênio R\$ 536.099,38	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 160.829,82

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Campo Alegre de Lourdes, onde foi vistoriada a obra de Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m, objeto do convênio nº 20/19, no valor de R\$ 536.099,38 (quinhentos e trinta e seis mil e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	67.084,81	67.084,81	100,00%	223.616,02	223.616,07	100,00%
GRAMADO DE CAMPO OFICIAL 107X70M	93.745,01	93.745,01	100,00%	312.483,36	312.483,36	100,00%
TOTAL	160.829,82	160.829,82	100,00%	536.099,38	536.099,43	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 20/19, no valor de R\$ 160.829,82 (cento e sessenta mil e oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data do Relatório 21/08/2021
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação de Iluminação em LED para Campo de Futebol e
Gramado de Campo Tamanho Oficial 107x70m
Município de Campo Alegre de Lourdes Convênio 20/19.**

Foto 01 – Vistas dos postes de iluminação.



Foto 02 – Vista do quadro de energia



Foto 03 – Vista geral do gramado demarcado.



Foto 04 - Vistas dos postes de iluminação.



Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU Nº A-12275-0