

NOTIFICAÇÃO COB Nº 40/2020

Lauro de Freitas/Ba, 31 de julho de 2020.

**Exma. Sra.
Rosângela Maria Monteiro de Menezes
Prefeita do Município de Campo Formoso
Campo Formoso/Ba**


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 1ª parcela do convênio nº 16/2019, referente à reforma do Ginásio de Esportes.

Senhora Prefeita,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Ginásio de Esportes, objeto do convênio nº 16/2019, constatamos que os serviços referente 1ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/02

Data da Vistoria
24/07/2020

Município Campo Formoso	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Campo Formoso	Responsável Rosângela Maria Monteiro de Menezes - Prefeita		
Contato Rosângela Maria Monteiro de Menezes	Cargo Prefeita		
Objeto Reforma do Ginásio de Esportes			
Endereço Sede do Município			
Convênio 16/19	Processo 069.1479.2019.0002364-11	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 05/12/2019		Valor do Convênio R\$ 510.296,70	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 255.148,35

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Campo Formoso, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Ginásio, objeto do convênio nº16/19, no valor de R\$ 510.296,70 (quinhentos e dez mil e duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.182,14	2.182,14	100,00%	2.182,14	2.182,14	100,00%
REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO	2.980,70	1.490,35	50,00%	2.980,70	1.490,35	50,00%
PAREDES	1.458,03	729,02	50,00%	1.458,03	729,02	50,00%
ESQUADRIA DE MADEIRA	11.573,64	11.573,64	100,00%	11.573,64	11.573,64	100,00%
ESQUADRIA DE METALICA	24.962,89	0,00	0,00%	24.962,89	0,00	0,00%
ALVENARIA	1.557,60	0,00	0,00%	1.557,60	0,00	0,00%
VIDROS	1.599,87	0,00	0,00%	1.599,87	0,00	0,00%
COBERTURA	46.914,05	0,00	0,00%	46.914,05	0,00	0,00%
PINTURA		29.281,02		146.455,15	29.281,02	19,99%
INSTALAÇÕES ELETRICAS	42.542,70	0,00	0,00%	42.542,70	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	5.332,10	0,00	0,00%	5.332,10	0,00	0,00%
ALAMBRADO	23.434,48	0,00	0,00%	130.262,08	0,00	0,00%
DIVERSOS	90.610,15	0,00	0,00%	90.610,15	0,00	0,00%
LIMPEZA				1.865,60	0,00	0,00%
TOTAL	255.148,35	45.256,17	17,74%	510.296,70	45.256,17	8,87%

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 02/02

Data da Vistoria
24/07/2020

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 16/19, no valor de R\$ 255.148,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil e cento e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)


Responsável
Luiz Antonio Almeida Brantes

**Cargo / Registro no Conselho /
Cadastro**
Arquiteto – CAU – BA: A 122750 – CAD
69.520107-9

Data do Relatório

27/07/2020

Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:
Luiz Antonio Almeida Brantes


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Ginásio de Esportes
Município de Campo Formoso, Convênio 16/2019.**

Foto 01 - Placa da Obra



Foto 02 - Portas e pintura da circulação



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Reforma do Ginásio de Esportes
Município de Campo Formoso, Convênio 16/2019.**

Foto 03 - Fachada do Ginásio recebendo pintura



Foto 04 - Restauração dos sanitários



Antonio
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0