

NOTIFICAÇÃO COB Nº 41/2020

Lauro de Freitas/Ba, 31 de julho de 2020.

**Exma. Sra.
Rosângela Maria Monteiro de Menezes
Prefeita do Município de Campo Formoso
Campo Formoso/Ba**


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 1ª parcela do convênio nº 17/2019, referente à reforma do Estádio Municipal.

Senhora Prefeita,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 17/2019, constatamos que os serviços referente 1ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
24/07/2020

Município Campo Formoso	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Campo Formoso	Responsável Rosângela Maria Monteiro de Menezes - Prefeita
Contato Thiago de Jesus Rosa	Cargo Assessor de Projetos

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 17/19	Processo 069.1479.2019.0002360-80	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 05/12/2019		Valor do Convênio R\$ 383.518,54	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 191.759,28

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Campo Formoso, onde foi vistoriada a obra de reforma do Estádio, objeto do convênio nº 17/19, no valor de R\$ 383.518,54 (trezentos e oitenta e três mil e quinhentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	97.875,28	3.844,52	3,93%	195.750,56	3.844,52	1,96%
ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC COM 380M DE COMPRIMENTO E 2M DE ALTURA SOBRE MUREA EXISTENTE	93.884,00	75.107,20	80,00%	187.767,98	75.107,20	40,00%
TOTAL	191.759,28	78.951,72	41,17%	383.518,54	78.951,72	20,59%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 17/19, no valor de R\$ 191.759,28 (cento e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data do Relatório 28/07/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva
Município de Capim Grosso, Convênio 17/2018.**

Foto 01 - Placa da Obra



Foto 02 - Escavação manual para caixa de passagem



10

**Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva
Município de Capim Grosso, Convênio 17/2018.**

Foto 03 -Execução do alambrado com demolição de muro existente



Foto 04 - Marcação de gabarito para levantamento de alvenaria



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520-107-9
CAU N° A-12275-0