

NOTIFICAÇÃO COB N° 42/2020

Lauro de Freitas/Ba, 11 de agosto de 2020.

**Exma. Sra.
Rosângela Maria Monteiro de Menezes
Prefeita do Município de Campo Formoso
Campo Formoso/Ba**


Assunto: Encaminhando laudo da 2ª vistoria da 1ª parcela do convênio n° 17/2019, referente à reforma do Estádio Municipal.

Senhora Prefeita,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio n° 17/2019, constatamos que os serviços referente 1ª parcela foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
07/08/2020

Município Campo Formoso	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Campo Formoso	Responsável Rosângela Maria Monteiro de Menezes - Prefeita
Contato Thiago de Jesus Rosa	Cargo Assessor de Projetos

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 17/19	Processo 069.1479.2019.0002360-80	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 05/12/2019		Valor do Convênio R\$ 383.518,54	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 191.759,28

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Campo Formoso, onde foi vistoriada a obra de reforma do Estádio, objeto do convênio nº 17/19, no valor de R\$ 383.518,54 (trezentos e oitenta e três mil e quinhentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	97.875,28	116.652,08	119,18%	195.750,56	116.652,08	59,59%
ALAMBRA DO REVESTIDO EM PVC COM 380M DE COMPRIMENTO E 2M DE ALTURA SOBRE MUREA EXISTENTE	93.884,00	75.107,20	80,00%	187.767,98	75.107,20	40,00%
TOTAL	191.759,28	191.759,28	100,00%	383.518,54	191.759,28	50,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 17/19, no valor de R\$ 191.759,28 (cento e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data do Relatório 10/08/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
de Campo Formoso, Convênio 17/2019.**

Foto 01 - Implantação dos postes de iluminação



Foto 02 - Torre de iluminação em funcionamento



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
de Campo Formoso, Convênio 17/2019.**

Foto 03 - Poste de iluminação instalado



Foto 04 - Implantação dos postes de iluminação



Antonio
Luiz Antonio Brandes
Coordenador de Obras
Ced. 68 529 107-9
CAU Nº A: 12275-0