



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
29/12/2021

<b>Município</b> Capim Grosso	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Capim Grosso	<b>Responsável</b> Lydia Fontoura Pinheiro - Prefeita
<b>Contato</b> Lydia Fontoura Pinheiro	<b>Cargo</b> Prefeita

**Objeto**  
Construção de Arquibancada do Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 21/19	<b>Processo</b> 069.1479.2019.0002713-14	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (Três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 3ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 11/12/2019		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 280.904,32	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 84.271,29

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Capim Grosso, onde foi vistoriada a obra de Construção do Estádio, objeto do convênio nº21/19, no valor de R\$ 280.904,32 (duzentos e oitenta mil e novecentos e quatro reais e trinta e dois centavos) foi constatado que a obra esta em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	2.968,18	2.968,18	100,00%	27.225,65	27.225,65	100,00%
FUNDAÇÃO				50.218,16	50.218,16	100,00%
SUPERESTRUTURA				66.514,15	66.514,15	100,00%
ALVENARIA	19.207,84	19.207,84	100,00%	74.851,09	74.851,09	100,00%
ESQUADRIA METALICA	41.846,94	41.846,94	100,00%	41.846,94	41.846,94	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	447,41	447,41	100,00%	447,41	447,41	100,00%
REVESTIMENTO	15.012,52	15.012,52	100,00%	15.012,52	15.012,52	100,00%
PINTURA	4.089,52	4.089,52	100,00%	4.089,52	4.089,52	100,00%
LIMPEZA	698,88	698,88	100,00%	698,88	698,88	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>84.271,29</b>	<b>84.271,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.904,32</b>	<b>280.904,32</b>	<b>100,00%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 21/19, no valor de R\$ 84.271,29 (oitenta e quatro mil duzentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos)

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Data do Relatório</b> 30/12/2021
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12273-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Arquibancada do Estádio Municipal  
Município de Capim Grosso Convênio 21/19.  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Foto 01 Vista da arquibancada**



**Foto 02 Vista da rampa de acesso a arquibancada**




*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Construção de Arquibancada do Estádio Municipal  
Município de Capim Grosso Convênio 21/19.  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Foto 03 - Degraus da arquibancada**



**Foto 04 - Vista posterior da arquibancada**



**Foto 04 - Vista dos degraus da arquibancada**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Ced. 69.520.107-9  
CAU N° A-12275-0