



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
24/09/2020

Município Correntina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Correntina	Responsável Nilson José Rodrigues - Prefeito
Contato Lucas Araujo Silva	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção da Areninha Society

Endereço
Sede do Município

Convênio 23/19	Processo 069.1479.2019.0002706-95	Nº de Parcelas 02 (Duas)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 12/12/2019		Valor do Convênio R\$ 597.828,26	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 298.914,13

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Correntina, onde foi vistoriada a obra da Areninha Society objeto do convênio nº23/19, no valor de R\$ 597.828,26 (quinhentos e noventa e sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavo) foi constatado que a obra está em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.553,80	9.553,80	100,00%	19.107,60	9.553,80	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.217,72	7.217,72	100,00%	14.435,45	7.217,72	50,00%
CAMPO ALTERNATIVO (50X30)M	134.446,10	20.126,59	14,97%	268.892,19	20.126,59	7,49%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM COMP. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO ALTERNATIVO	81.246,41	40.317,57	49,62%	162.492,82	40.317,57	24,81%
VESTIÁRIO TIPO "C-3".	9.339,33	0,00	0,00%	18.678,66		0,00%
TOTAL	298.914,13	102.256,12	34,21%	597.828,26	102.256,12	17,10%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 1ª parcela (2ª vistoria) do convênio nº 23/19, no valor de R\$ 298.914,13 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos e quatorze reais e treze centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520 107-9	Data do Relatório 25/09/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Obra de Construção de Areninha Society do Município de Corretina, Convênio 23/2019.

Foto 01 - Placa da Obra



Foto 02 - Gabarito e nivelamento do campo



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Obra de Construção de Areninha Society do Município de Corretina, Convênio 23/2019.

Foto 03 Fundação do vestiário



Foto 04 - Mureta e perfis do alambrado



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69 520 107-9
CAU Nº A: 12275-0