

**NOTIFICAÇÃO COB N° 50/2020**

**Lauro de Freitas/Ba, 17 de novembro de 2020.**

**Exmo. Sr.  
Nilson José Rodrigues  
Prefeito do Município de Correntina  
Corretina/Ba**


**Assunto:** Encaminhando laudo da 3ª vistoria da 1ª parcela do convênio n° 23/2019, referente à construção da Areninha Society.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de construção da Areninha Society, objeto do convênio n° 23/2019, constatamos que os serviços referente 1ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes  
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
13/11/2020

<b>Município</b> Correntina		<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio	
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Correntina		<b>Responsável</b> Nilson José Rodrigues - Prefeito	
<b>Contato</b> Lucas Araujo Silva		<b>Cargo</b> Engenheiro	
<b>Objeto</b> Construção da Areninha Society			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 23/19	<b>Processo</b> 069.1479.2019.0002706-95	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (Duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3ª Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 12/12/2019		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 597.828,26	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 298.914,13

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Correntina, onde foi vistoriada a obra da Areninha Society objeto do convênio nº23/19, no valor de R\$ 597.828,26 (quinhentos e noventa e sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavo) foi constatado que a obra está em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.553,80	9.553,80	100,00%	19.107,60	9.553,80	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.217,72	7.217,72	100,00%	14.435,45	7.217,72	50,00%
CAMPO ALTERNATIVO (50X30)M	134.446,10	38.636,99	28,74%	268.892,19	38.636,99	14,37%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO ALTERNATIVO	81.246,41	81.246,41	100,00%	162.492,82	81.246,41	50,00%
VESTIÁRIO TIPO "C-3".	9.339,33	594,08	6,36%	18.678,66	594,08	3,18%
VESTIÁRIO TIPO "C-3".	57.110,77	34.442,22	60,31%	114.221,54	34.442,22	30,15%
<b>TOTAL</b>	<b>298.914,13</b>	<b>171.691,22</b>	<b>57,44%</b>	<b>597.828,26</b>	<b>171.691,22</b>	<b>28,72%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 1ª parcela (3ª vistoria) do convênio nº 23/19, no valor de R\$ 298.914,13 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos e quatorze reais e treze centavos)

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520 107-9	<b>Data do Relatório</b>  17/11/2020
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Obra de Construção de Areninha Society do Município de Corretina, Convênio 23/2019.**

**Foto 01 - Sub base do campo de grama sintética**



**Foto 01 - Construção do vestiário, levante das alvenarias.**



**Relatório Fotográfico da Obra de Construção de Areninha Society do Município de  
Corretina, Convênio 23/2019.**

**Foto 03 Fundação dos postes de iluminação**



*(Handwritten mark)*

**Foto 04 - Alambrado em execução**



*(Handwritten signature)*  
Luz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0