

NOTIFICAÇÃO COB Nº 37/2020

Lauro de Freitas/Ba, 28 de julho de 2020.

**Exmo. Sr.
Nilson José Rodrigues
Prefeito do Município de Correntina
Correntina/Ba**


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 1ª parcela do convênio nº 23/2019, referente à construção da Areninha Society.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de construção da Areninha Society, objeto do convênio nº 23/2019, constatamos que os serviços referente 1ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
24/07/2020

Município Correntina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Correntina	Responsável Nilson José Rodrigues - Prefeito
Contato Lucas Araujo Silva	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção da Areninha Society

Endereço
Sede do Município

Convênio 23/19	Processo 069.1479.2019.0002706-95	Nº de Parcelas 02 (Duas)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 12/12/2019		Valor do Convênio R\$ 597.828,26	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 298.914,13

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Correntina, onde foi vistoriada a obra da Areninha Society objeto do convênio nº23/19, no valor de R\$ 597.828,26 (quinhentos e noventa e sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavo) foi constatado que a obra está em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.553,80	9.553,80	100,00%	19.107,60	9.553,80	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.217,72	4.200,12	58,19%	14.435,45	7.217,72	50,00%
CAMPO ALTERNATIVO (50X30)M	134.446,10	0,00	0,00%	268.892,19		0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM COMP	81.246,41	0,00	0,00%	162.492,82		0,00%
CAMPO ALTERNATIVO	9.339,33	0,00	0,00%	18.678,66		0,00%
VESTIÁRIO TIPO "C-3".	57.110,77	0,00	0,00%	114.221,54		0,00%
TOTAL	298.914,13	13.753,92	4,60%	597.828,26	16.771,52	2,81%

OBS.: Não foi localizada a placa da obra

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 23/19, no valor de R\$ 298.914,13 (duzentos e noventa e oito mil e novecentos e quatorze reais e treze centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520 107-9	Data do Relatório 27/07/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69.520 107-9
CAU Nº A: 12275-0

**Relatório Fotográfico da Obra de Construção de Areninha Society do Município de
Corretina, Convênio 23/2019.**

Foto 01 - Movimentação de Terra



Foto 02 - Nivelamento do terreno



Handwritten signature or mark.

**Relatório Fotográfico da Obra de Construção de Areninha Society do Município de
Corretina, Convênio 23/2019.**

Foto 03 - Locação e gabarito do vestiário



Antonio
Luz Antonio Brentas
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N.º A-12275-0