

NOTIFICAÇÃO COB N° 23/2020

Lauro de Freitas/Ba, 06 de julho de 2020.

Exmo. Sr.
Orlando Peixoto Pereira Filho
Prefeito do Município de Cruz das Almas
Cruz das Almas/Ba


Assunto: Encaminhando laudo da 2ª vistoria da 1ª parcela do convênio n° 10/2018, referente à reforma do Estádio Municipal.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio n° 10/2018, constatamos que os serviços referente 1ª parcela foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/02

Data da Vistoria
23/06/2020

Município Cruz das Almas	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Cruz das Almas	Responsável Orlando Peixoto Pereira Filho - Prefeito
Contato Felipe Viveiros	Cargo Secretário de Planejamento

Objeto
Reforma do Estádio

Endereço
Município - Sede

Convênio 10/2018	Processo	Nº de Parcelas: 03(três)	Parcela vistoriada 2ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 29/03/2018	Valor da Obra R\$ 799.767,87	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 315.058,56	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Cruz das Almas, foi vistoriada a obra de Reforma Estádio, objeto do convênio nº 10/2018, no valor de R\$ 799.767,87 (Setecentos e noventa e nove mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Reforma dos Sanitários Públicos, vestiários e demais áreas internas	118.746,69	213.250,37	179,58%	356.240,06	213.250,37	59,86%
2.0	Iluminação do Campo	94.503,68	0,00	0,00%	189.007,36	0,00	0,00%
3.0	Gramado e Irrigação de Campo Oficial	101.808,19	101.808,19	100,00%	254.520,45	101808,19	40,00%
	TOTAL	315.058,56	315.058,56	100,00%	799.767,87	315058,56	39,39%

CONCLUSÃO:

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida a 1ª parcela** do convênio nº 10/2018, no valor de R\$ 315.058,56 (Trezentos e quinze mil cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 27/06/2020
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU N° A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio do Município de Cruz das Almas, Convênio 10/2018.

Foto 01 – Vista da placa da obra.



Foto 02 e 03 – Reforma dos sanitários e vestiários



Foto 04 e 05 – Reforma dos sanitários e vestiários



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio do Município de
Cruz das Almas, Convênio 10/2018.**

Foto 06 e 07 – Reforma dos sanitários e vestiários



Foto 08 e 09 – Reforma dos sanitários e vestiários



Antonio
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520-107-9
CAU N° A-12275-0