

[Digite texto]



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria  
16/12/2019

<b>Município</b> Dom Macedo Costa		<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio	
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa		<b>Responsável</b> Egnaldo Piton Moura- Prefeito	
<b>Contato</b> Alef Santiago Rezende		<b>Cargo</b> Engenheiro Civil	
<b>Objeto</b> Reforma do Estádio Municipal			
<b>Endereço</b> Município - Sede			
<b>Convênio</b> 11/2018	<b>Processo</b> 1602170036321	<b>Nº de Parcelas:</b> 03(três)	<b>Parcela vistoriada</b> 1ª vistoria - 3ª parcela
<b>Publicação no D.O. E.</b> 29/03/2018	<b>Valor da Obra</b> R\$ 333.422,67	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 106.491,20	

**LAUDO TÉCNICO:**

Em visita ao Município de Dom Macedo Costa, foi vistoriada a obra de Construção de Reforma Estádio, objeto do convênio nº 11/2018, no valor de R\$ 333.422,67 (Trezentos e trinta e três mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVENIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Arquibancada	56.138,07	56.138,07	100,00%	168.414,23	168.414,23	100,00%
Alambrado com H= 2,00m	27.898,05	27.898,05	100,00%	97.643,18	97.643,18	100,00%
Vestiário Padrão TIPO C	22.455,08	22.455,08	100,00%	67.365,26	67.365,26	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>106.491,20</b>	<b>106.491,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>333.422,67</b>	<b>333.422,67</b>	<b>100,00%</b>

**Avaliação da obra:**

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 3ª parcela do convênio nº 11/2018, no valor de R\$ 106.491,20 (Cento e seis mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos).

**CONCLUSÃO:**

<b>Responsável</b> Luiz Antônio A. Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	<b>Data</b>  20/12/2019
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio A. Brantes		

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal  
Município de Dom Macedo Costa, Convênio 11/2018.**


Foto 01 – Vista parcial destacando a arquibancada e o alambrado construído



Foto 02 – Vista externa do vestiário



Foto 03/04 – Vista interna do vestiário



*[Handwritten signature]*