



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
19/05/2020

Município Gentio do Ouro		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro		Responsável Robério Gomes Cunha - Prefeito	
Contato Robério Gomes Cunha		Cargo Prefeito	
Objeto Reforma do Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 04/18	Processo 1602170034426	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 23/02/2018		Valor do Convênio R\$ 650.440,13	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 206.777,46

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Gentio do Ouro, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal objeto do convênio nº 04/18, no valor de R\$ 650.440,13 (seiscentos e cinquenta mil quatrocentos e quarenta reais e treze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
VESTIÁRIO PADRÃO TIPO C-3				69.099,29	49.992,74	72,35%
ALAMBRA DO DE H 1,5M COMP TOTAL 500M	36.443,01		0,00%	218.658,06	182.215,05	83,33%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCA DA COM 05 DEGRAUS E COMP= 50,00M	170.334,45	132.743,08	77,93%	170.334,45	150.849,63	88,56%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA DO PARA DIMENSÕES OFICIAIS 107 X 70M				193.348,33		0,00%
TOTAL	206.777,46	132.743,08	64,20%	651.440,13	383.057,42	58,80%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 04/18, no valor de R\$ 206.777,46 (duzentos e seis mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo/CREA/Cadastro Luiz Antonio Almeida Brantes Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD. 69.520.107-9	Data do Relatório 23/07/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 - Execução da Arquibancada



Foto 02 - Vista frontal da arquibancada



Antonio
Luiz Antonio Brantus
Coordenador de Obras
Cep: 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 03 - Vista mureta do alabrado



Foto 03 - Vista mureta e perfis do alambrado

