



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
18/06/2019

Município Ibipitanga	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ibipitanga	Responsável Edilson Santos Souza - Prefeito
Contato Mariana Xavier Pereira Marinho	Cargo Engenheira Civil

Objeto
Reforma do Estádio Municipal, constando de campo com grama sintética 92x47m; e instalação elétrica para iluminação de campo.

Endereço
Município - Sede

Convênio 06/2018	Processo 1602170035341	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 29 /03/ 2018	Valor da Obra R\$ 822.388,82	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 312.438,10	

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Ibipitanga, foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 06/2018, no valor de R\$ 822.388,82 (oitocentos e vinte e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	GRAMA SINTÉTICA 92X47m	197.512,63	197.512,63	100,00%	592.537,89	197.512,63	33,33%
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPO	114.925,47	114.925,47	100,00%	229.850,93	114.925,47	50,00%
	TOTAL	312.438,10	312.438,10	100,00%	822.388,82	312.438,10	37,99%

Avaliação da obra:

● Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 1ª parcela do convênio nº 06/2018, no valor de R\$ 312.438,10 (trezentos e doze mil quatrocentos e trinta e oito reais e dez centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes 	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 25/06/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes 		

**Relatório Fotográfico - Município de
Ibipitanga, Convênio 06/2018.**

FOTO 01 – Vista geral destacando postes de iluminação instalado e instalação da grama sintética em execução.



FOTO 02 – Vista parcial destacando a instalação da grama sintética



AD