



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
02/12/2019

Município

Ibipitanga

Assunto

Vistoria de Convênio

Interessado

Prefeitura Municipal de Ibipitanga

Responsável

Edilson Santos Souza - Prefeito

Contato

Mariana Xavier Pereira Marinho

Cargo

Engenheira Civil

Objeto

Reforma do Estádio Municipal, constando de campo com grama sintética 92x47m; e instalação elétrica para iluminação de campo.

Endereço

Município - Sede

Convênio
06/2018

Processo
1602170035341

Nº de Parcelas:
03 (três)

Parcela vistoriada
1ª vistoria - 2ª parcela

Publicação no D.O. E.
29 /03/ 2018

Valor da Obra
R\$ 822.388,82

Valor da Parcela Vistoriada
R\$ 312.438,09

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Ibipitanga, foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 06/2018, no valor de R\$ 822.388,82 (oitocentos e vinte e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	GRAMA SINTÉTICA 92X47m	197.512,63	197.512,63	100,00%	592.537,89	395.025,26	66,67%
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPO	114.925,46	114.925,46	100,00%	229.850,93	229.850,93	100,00%
	TOTAL	312.438,09	312.438,09	100,00%	822.388,82	624.876,19	75,98%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 06/2018, no valor de R\$ 312.438,09 (trezentos e doze mil quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável

Luiz Antônio A. Brantes

Cargo / CREA/Cadastro

Arquiteto CAU-BA 12275-0
CAD./69.520 107 - 9

Data

09/12/2019

Coordenador de Obras,

Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes

**Relatório Fotográfico - Município de
Ibipitanga, Convênio 06/2018.**

FOTO 01 – Vista geral destacando a iluminação instalada e grama sintética em execução.



FOTO 02 – Vista parcial destacando a instalação da grama sintética.



[Handwritten signature]