



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
02/12/2019

Município

Ibipitanga

Assunto

Vistoria de Convênio

Interessado

Prefeitura Municipal de Ibipitanga

Responsável

Edilson Santos Souza - Prefeito

Contato

Mariana Xavier Pereira Marinho

Cargo

Engenheira Civil

Objeto

Reforma do Estádio Municipal, constando de campo com grama sintética 92x47m; e instalação elétrica para iluminação de campo.

Endereço

Município - Sede

Convênio

06/2018

Processo

1602170035341

Nº de Parcelas:

03 (três)

Parcela vistoriada

1ª vistoria - 3ª parcela

Publicação no D.O. E.

29 /03/ 2018

Valor da Obra

R\$ 822.388,82

Valor da Parcela Vistoriada

R\$ 197.512,63

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Ibipitanga, foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 06/2018, no valor de R\$ 822.388,82 (oitocentos e vinte e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	GRAMA SINTÉTICA 92X47m	197.512,63	197.512,63	100,00%	592.537,89	592.537,89	100,00%
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPO				229.850,93	229.850,93	100,00%
	TOTAL	197.512,63	197.512,63	100,00%	822.388,82	822.388,82	100,00%

Avaliação da obra:

● Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 06/2018, no valor de R\$ 197.512,63 (cento e noventa e sete mil quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável

Luiz Antônio A. Brantes

Cargo / CREA/Cadastro

Arquiteto CAU-BA 12275-0
CAD./69.520 107 - 9

Data

09/12/2019

Coordenador de Obras,

Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes

**Relatório Fotográfico - Município de
Ibipitanga, Convênio 06/2018.**

FOTO 01 – Vista geral destacando a grama sintética instalada.



FOTO 02 – Vista parcial a grama sintética instalada.



CO