



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
21/07/2021

<b>Município</b> Irajuba	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Irajuba	<b>Responsável</b> Antonio Oliveira Sampaio - Prefeito
<b>Contato</b> Ícaro Oliveira Sampaio	<b>Cargo</b> Engenheiro Civil

**Objeto**  
Complementação de construção da quadra coberta e construção de área de convivência

**Endereço**  
Município - Sede

<b>Convênio</b> 25/2016	<b>Processo</b> 1602160008095	<b>Nº de Parcelas:</b> 05 (cinco)	<b>Parcela vistoriada</b> 2ª vistoria - 4ª parcela
<b>Publicação no D.O. E.</b> 30/06/2016	<b>Valor da Obra</b> R\$ 393.120,12	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 82.481,54	

**LAUDO TÉCNICO:**  
Em visita ao Município de Irajuba, foi vistoriada a obra de Complementação de construção da quadra coberta e construção de área de convivência, objeto do convênio nº 25/2016, no valor de R\$ R\$ 393.120,12 (trezentos e noventa e três mil, cento e vinte reais e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	4ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Academia de Rua e Pista de Caminhada	45.916,96	45.916,96	100,00%	229.584,77	183.667,81	80,00%
2.0	Arquibancada com 03 Degraus - 60M				59.121,23	59.121,23	100,00%
3.0	Vestiário da Quadra	36.564,58	33.208,12	90,82%	73.129,16	69.772,70	95,41%
4.0	Quiosque		3.356,46		31.284,96	26.035,42	83,22%
	<b>TOTAL</b>	<b>82.481,54</b>	<b>82.481,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>393.120,12</b>	<b>338.597,16</b>	<b>86,13%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida a 4ª** parcela do convênio nº 25/2016, no valor de R\$ 82.481,54 (oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antônio A. Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>22/07/2021</b>
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio A. Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Complementação de Construção da Quadra Coberta e  
Construção de Área de Convivência do Município de Irajuba, Convênio 25/2016.**

**Foto 01 – Vestiário em fase de acabamento**



**Foto 02 – Vestiário em fase de acabamento**



*(Assinatura manuscrita)*

**Relatório Fotográfico da Complementação de Construção da Quadra Coberta e  
Construção de Área de Convivência do Município de Irajuba, Convênio 25/2016.**

**Foto 03 – Pavimentação de Caminhada**



**Foto 04 – Quiosque**

