

NOTIFICAÇÃO COB N° 23/2021

Salvador/Ba, 17 de setembro de 2021.

**Exmo. Sr.
Antonio Oliveira Sampaio
Prefeito do Município de Irajuba
Irajuba/Ba**


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 5ª parcela do convênio n° 25/2016, referente à complementação de construção de quadra coberta e construção de área de convivência.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de complementação de construção de quadra coberta e construção de área de convivência, objeto do convênio n° 25/2016, constatamos que os serviços referente a 5ª parcela foram cumpridos, dando a obra como concluída, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3116-9220/43.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria
02/09/2021

Município Irajuba	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Irajuba	Responsável Antonio Oliveira Sampaio - Prefeito
Contato Ícaro Oliveira Sampaio	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Complementação de construção da quadra coberta e construção de área de convivência

Endereço
Município - Sede

Convênio 25/2016	Processo 1602160008095	Nº de Parcelas: 05 (cinco)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 5ª parcela
Publicação no D.O. E. 30/06/2016	Valor da Obra R\$ 393.120,12	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 77.201,92	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Irajuba, foi vistoriada a obra de Complementação de construção da quadra coberta e construção de área de convivência, objeto do convênio nº 25/2016, no valor de R\$ R\$ 393.120,12 (trezentos e noventa e três mil, cento e vinte reais e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	5ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Academia de Rua e Pista de Caminhada	45.916,96	45.916,96	100,00%	229.584,77	229.584,77	100,00%
2.0	Arquibancada com 03 Degraus - 60M		22.678,96		59.121,23	59.121,23	100,00%
3.0	Vestiário da Quadra		3.356,46		73.129,16	73.129,16	100,00%
4.0	Quiosque	31.284,96	5.249,54	16,78%	31.284,96	31.284,96	100,00%
	TOTAL	77.201,92	77.201,92	100,00%	393.120,12	393.120,12	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida a 5ª** parcela do convênio nº 25/2016, no valor de R\$ 77.201,92(setenta e sete mil e duzentos e um reais e noventa e dois centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 03/09/2021
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Complementação de Construção da Quadra Coberta e
Construção de Área de Convivência do Município de Irajuba, Convênio 25/2016.**

Foto 01 – complementação de construção de quadra coberta



Foto 02 – Construção do vestiário



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Complementação de Construção da Quadra Coberta e
Construção de Área de Convivência do Município de Irajuba, Convênio 25/2016.**

Foto 03 – Acabamento do vestiário



Foto 04 – Acabamento do vestiário

