

NOTIFICAÇÃO COB Nº 29/2020

Lauro de Freitas/Ba, 09 de julho de 2020.

**Exma. Sra.
Cecília Petrina de Carvalho
Prefeita do Município de Itiúba
Itiúba/Ba**


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 1ª parcela do convênio nº 10/2019, referente à reforma do Ginásio de Esportes Clebson Moreira dos Santos.

Senhora Prefeita,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Ginásio de Esportes Clebson Moreira dos Santos, objeto do convênio nº 10/2019, constatamos que os serviços referente 1ª parcela foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/02

Data da Vistoria
05/05/2020

Município Itiúba	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Itiúba	Responsável Cecília Petrina de Carvalho - Prefeita
Contato Cecília Petrina de Carvalho	Cargo Prefeita
Objeto Reforma do Ginásio de Esportes Clebson Moreira dos Santos	
Endereço Sede do Município	

Convênio 10/19	Processo 069.1479.2019.0002069-20	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 28/11/2019		Valor do Convênio R\$ 419.975,61	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 217.480,29

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Itiúba , onde foi vistoriada a obra de reforma do Ginásio, objeto do convênio nº10/19, no valor de R\$ 419.975,61 (Quatrocentos e dezenove mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) foi constatado que a obra está em andamento,

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.426,85	18.426,85	100,00%	55.280,55	18.426,85	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	21.362,74	21.362,74	100,00%	21.362,74	21.362,74	100,00%
FUNDAÇÃO	21.665,27	21.665,27	100,00%	21.665,27	21.665,27	100,00%
ALVENARIA	5.340,82	5.340,82	100,00%	5.340,82	5.340,82	100,00%
REVESTIMENTO	46.330,24	46.330,24	100,00%	46.330,24	46.330,24	100,00%
ACESSIBILIDADE	10.751,58	10.751,58	100,00%	10.751,58	10.751,58	100,00%
PISO	30.848,34	30.848,34	100,00%	30.848,34	30.848,34	100,00%
ESQUADRIAS	32.707,16	32.707,16	100,00%	65.414,32	32.707,16	50,00%
COBERTURA	30.047,29	30.047,29	100,00%	30.047,29	30.047,29	100,00%
PINTURA				20.686,70		0,00%
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				37.543,68		0,00%
INSTALAÇÕES ELETRICAS				27.441,53		0,00%
SPDA				16.680,00		0,00%
ACESSORIOS				25.703,84		0,00%
PAISAGISMO				1.704,01		0,00%
LIMPEZA				3.174,70		0,00%
TOTAL	217.480,29	217.480,29	100,00%	419.975,61	217.480,29	51,78%

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 02/02

Data da Vistoria
05/05/2020

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 10/19, no valor de R\$ 217.480,29 (duzentos e dezessete mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)

Responsável
Luiz Antonio Almeida Brantes

Cargo / Registro no Conselho / Cadastro
Arquiteto – CAU – BA: A 122750 – CAD
69.520107-9

Data do Relatório

Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:
Luiz Antonio Almeida Brantes

08/05/2020


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 - Execução de alvenaria e revestimento.



Foto 02 - Recuperação da Arquibancada.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N.º A-12273-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 03 - Execução da cobertura.



Foto 04 - Execução do revestimento cerâmico.



Abraão
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0