

**NOTIFICAÇÃO COB N° 24/2021**

**Salvador/Ba, 17 de setembro de 2021.**

**Exmo. Sr.  
José Francisco dos Santos Filho  
Prefeito do Município de Itiúba  
Itiúba/Ba**

**Assunto:** Encaminhando laudo da 3ª vistoria da 2ª parcela do convênio n° 03/2018, referente à reforma do Estádio de Municipal.


Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio n° 03/2018, constatamos que os serviços referente a 2ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Desta forma, solicitamos que essa Prefeitura responda no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento desta, através de Relatório Técnico, estabelecendo prazo para imediata solução dos itens apontados.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3116-9220/43.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes  
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.01/01

Data da Vistoria  
13/09/2021

<b>Município</b> Itiúba	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Itiúba	<b>Responsável</b> José Francisco dos Santos Filho - Prefeito
<b>Contato</b> Waldenito Oliveira	<b>Cargo</b> Fiscal de Obras

**Objeto**  
Construção de Reforma Estádio Raimundo Matos

**Endereço**  
Município - Sede

<b>Convênio</b> 03/2018	<b>Processo</b> 1602170030781	<b>Nº de Parcelas:</b> 03 (três)	<b>Parcela vistoriada</b> 3ª vistoria - 2ª parcela
<b>Publicação no D.O. E.</b> 06/02/18	<b>Valor da Obra</b> R\$ 603.904,75	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 185.759,41	

**LAUDO TÉCNICO:**  
Em visita ao Município de Itiúba, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 03/2018, no valor de R\$ 603.904,75 (Seiscentos e três mil novecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Alambrado	15.759,41	15.759,41	100,00%	115.759,41	115.759,41	100,00%
Construção de Arquibancada	85.000,00	85.000,00	100,00%	222.932,31	222.932,31	100,00%
Implantação do Gramado	85.000,00			265.213,03		0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>185.759,41</b>	<b>100.759,41</b>	<b>54,24%</b>	<b>603.904,75</b>	<b>338.691,72</b>	<b>56,08%</b>

**CONCLUSÃO:**

- Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 03/2018, no valor de R\$ 185.759,41 (Cento e oitenta e cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antônio A. Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	<b>Data</b>  14/09/2021
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio A. Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico Reforma do Estádio Raimundo Matos Município de  
Itiuba, Convênio 03/2018.**

Foto 01 – Placa da obra



Foto 02 – Vista do alambrado



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico Reforma do Estádio Raimundo Matos Município de  
Itiuba, Convênio 03/2018.**

Foto 03 – Vista dos portões do alambrado



Foto 04 – Vista da arquibancada

