

**NOTIFICAÇÃO COB N° 29/2021**

Salvador/Ba, 11 de novembro de 2021.

**Exmo. Sr.**  
**José Francisco dos Santos Filho**  
**Prefeito do Município de Itiúba**  
**Itiúba/Ba**


**Assunto:** Encaminhando laudo da 2ª vistoria da 3ª parcela do convênio n° 10/2019, referente à reforma do Ginásio de Esportes.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Ginásio de Esportes, objeto do convênio n° 10/2019, constatamos que os serviços referente a 3ª parcela foram cumpridos, dando a obra como concluída, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3116-9173/9220.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes  
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS ESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO**

FLS. 01/02

Data da Vistoria  
09/11/2021

<b>Município</b> Itiúba	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio		
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Itiúba	<b>Responsável</b> José Francisco dos Santos Filho - Prefeito		
<b>Contato</b> Waldenito Oliveira	<b>Cargo</b> Fiscal de Obras		
<b>Objeto</b> Reforma do Ginásio de Esportes Clebson Moreira dos Santos			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 10/19	<b>Processo</b> 069.1479.2019.0002069-20	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (Três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 3ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 28/11/2019		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 419.975,61	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 102.151,03

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Itiúba, onde foi vistoriada a obra de reforma do Ginásio, objeto do convênio nº10/19, no valor de R\$ 419.975,61 (Quatrocentos e dezenove mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) foi constatado que a obra está concluída;

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.426,85	18.426,85	100,00%	55.280,55	55.280,55	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				21.362,74	21.362,74	100,00%
FUNDAÇÃO				21.665,27	21.665,27	100,00%
ALVENARIA				5.340,82	5.340,82	100,00%
REVESTIMENTO				46.330,24	46.330,24	100,00%
ACESSIBILIDADE				10.751,58	10.751,58	100,00%
PISO				30.848,34	30.848,34	100,00%
ESQUADRIAS				65.414,32	65.414,32	100,00%
COBERTURA				30.047,29	30.047,29	100,00%
PINTURA	37.543,68	37.543,68	100,00%	37.543,68	37.543,68	100,00%
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.757,51	7.757,51	100,00%	20.686,70	20.686,70	100,00%
INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.840,44	7.840,44	100,00%	27.441,53	27.441,53	100,00%
SPDA				16.680,00	16.680,00	100,00%
ACESSORIOS	25.703,84	25.703,84	100,00%	25.703,84	25.703,84	100,00%
PAISAGISMO	1.704,01	1.704,01	100,00%	1.704,01	1.704,01	100,00%
LIMPEZA	3.174,70	3.174,70	100,00%	3.174,70	3.174,70	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>102.151,03</b>	<b>102.151,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>419.975,61</b>	<b>419.975,61</b>	<b>100,00%</b>

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAJ Nº A-12275-0



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 02/02

Data da Vistoria  
09/11/2021

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 3ª parcela (2ª vistoria) do convênio nº 10/19, no valor de R\$ 102.151,03 (cento e dois mil e cento e cinquenta e um reais e três centavos)

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / Registro no Conselho / Cadastro</b> Arquiteto – CAU – BA: A 122750 – CAD 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  10/11/2021
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Foto 01 – Piso da quadra e equipamentos esportivos**



**Foto 02 – Vista do paisagismo**



*Handwritten signature or mark.*



### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 03 – Vista da arquibancada pintura geral



Foto 04 – Instalações elétricas e hidráulicas dos vestiários

