

NOTIFICAÇÃO COB N° 25/2021

Salvador/Ba, 17 de setembro de 2021.

**Exmo. Sr.
José Francisco dos Santos Filho
Prefeito do Município de Itiúba
Itiúba/Ba**

Assunto: Encaminhando laudos da 2ª vistoria da 2ª parcela e 1ª vistoria da 3ª parcela do convênio nº 10/2019, referente à reforma do Ginásio de Esportes.


Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Ginásio de Esportes, objeto do convênio nº 10/2019, constatamos que os serviços referente a 2ª parcela foram cumpridos e referente a 3ª parcela não foram cumpridos, conforme laudos de vistoria técnica anexos.

Desta forma, solicitamos que essa Prefeitura responda no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento desta, através de Relatório Técnico, estabelecendo prazo para imediata solução dos itens apontados da 3ª parcela.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3116-9220/43.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/02

Data da Vistoria
13/09/2021

Município Itiúba	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Itiúba	Responsável José Francisco dos Santos Filho - Prefeito
Contato Waldenito Oliveira	Cargo Fiscal de Obras

Objeto
Reforma do Ginásio de Esportes Clebson Moreira dos Santos

Endereço
Sede do Município

Convênio 10/19	Processo 069.1479.2019.0002069-20	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 28/11/2019		Valor do Convênio R\$ 419.975,61	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 100.344,29

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Itiúba, onde foi vistoriada a obra de reforma do Ginásio, objeto do convênio nº10/19, no valor de R\$ 419.975,61 (Quatrocentos e dezenove mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) foi constatado que a obra está em andamento;

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.426,85	18.426,85	100,00%	55.280,55	36.853,70	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES				21.362,74	21.362,74	100,00%
FUNDAÇÃO				21.665,27	21.665,27	100,00%
ALVENARIA				5.340,82	5.340,82	100,00%
REVESTIMENTO				46.330,24	46.330,24	100,00%
ACESSIBILIDADE				10.751,58	10.751,58	100,00%
PISO				30.848,34	30.848,34	100,00%
ESQUADRIAS	32.707,16	32.707,16	100,00%	65.414,32	65.414,32	100,00%
COBERTURA				30.047,29	30.047,29	100,00%
PINTURA		16.680,00		37.543,68	16.680,00	44,43%
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	12.929,19	12.929,19	100,00%	20.686,70	12.929,19	62,50%
INSTALAÇÕES ELETRICAS	19.601,09	19.601,09	100,00%	27.441,53	19.601,09	71,43%
SPDA	16.680,00		0,00%	16.680,00	0,00	0,00%
ACESSORIOS				25.703,84		0,00%
PAISAGISMO				1.704,01		0,00%
LIMPEZA				3.174,70		0,00%
TOTAL	100.344,29	100.344,29	100,00%	419.975,61	317.824,58	75,68%

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N° A-12275-0



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 02/02

Data da Vistoria
13/09/2021

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 2ª parcela (2ª vistoria) do convênio nº 10/19, no valor de R\$ 100.344,29 (cem mil e trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

Responsável
Luiz Antonio Almeida Brantes

Cargo / Registro no Conselho / Cadastro
Arquiteto – CAU – BA: A 122750 – CAD 69.520107-9

Data do Relatório

Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:
Luiz Antonio Almeida Brantes

14/09/2021


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 – Serviços de esquadrias e pintura



Foto 02 – Vista dos refletores em funcionamento



(Handwritten signature)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 03 – instalações hidrossanitárias



Foto 04 - Serviços de esquadrias e pintura





SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/02

Data da Vistoria
13/09/2021

Município Itiúba	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Itiúba	Responsável José Francisco dos Santos Filho - Prefeito
Contato Waldenito Oliveira	Cargo Fiscal de Obras

Objeto
Reforma do Ginásio de Esportes Clebson Moreira dos Santos

Endereço
Sede do Município

Convênio 10/19	Processo 069.1479.2019.0002069-20	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 28/11/2019		Valor do Convênio R\$ 419.975,61	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 102.151,03

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Itiúba, onde foi vistoriada a obra de reforma do Ginásio, objeto do convênio nº10/19, no valor de R\$ 419.975,61 (Quatrocentos e dezenove mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) foi constatado que a obra está em andamento;

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.426,85	18.426,85	100,00%	55.280,55	55.280,55	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				21.362,74	21.362,74	100,00%
FUNDAÇÃO				21.665,27	21.665,27	100,00%
ALVENARIA				5.340,82	5.340,82	100,00%
REVESTIMENTO				46.330,24	46.330,24	100,00%
ACESSIBILIDADE				10.751,58	10.751,58	100,00%
PISO				30.848,34	30.848,34	100,00%
ESQUADRIAS				65.414,32	65.414,32	100,00%
COBERTURA				30.047,29	30.047,29	100,00%
PINTURA	37.543,68	20.863,68	55,57%	37.543,68	37.543,68	100,00%
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.757,51	3.450,00	44,47%	20.686,70	16.379,19	79,18%
INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.840,44	7.840,44	100,00%	27.441,53	27.441,53	100,00%
SPDA				16.680,00	0,00	0,00%
ACESSORIOS	25.703,84	25.703,84	100,00%	25.703,84	25.703,84	100,00%
PAISAGISMO	1.704,01	1.704,01	100,00%	1.704,01	1.704,01	100,00%
LIMPEZA	3.174,70	3.174,70	100,00%	3.174,70	3.174,70	100,00%
TOTAL	102.151,03	81.163,52	79,45%	419.975,61	398.988,10	95,00%

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 02/02

Data da Vistoria
13/09/2021

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 3ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 10/19, no valor de R\$ 102.151,03 (cento e dois mil e cento e cinquenta e um reais e três centavos)

Responsável
Luiz Antonio Almeida Brantes

Cargo / Registro no Conselho / Cadastro
Arquiteto – CAU – BA: A 122750 – CAD 69.520107-9

Data do Relatório

Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:
Luiz Antonio Almeida Brantes

14/09/2021


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 – Piso da quadra e equipamentos esportivos



Foto 02 – Vista do paisagismo



(Handwritten signature)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 03 – Vista da arquibancada pintura geral



Foto 04 – Instalações elétricas e hidráulicas dos vestiários

