



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria
29/06/2020

Município Jeremoabo	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Jeremoabo	Responsável Derisvaldo José dos Santos - Prefeito		
Contato Ivanete Gomes dos S.Varjão	Cargo Eng. Civil		
Objeto Iluminação do Estádio Municipal			
Endereço Município - Sede			
Convênio 10/2017	Processo 1602170029333	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 07/12/2017	Valor da Obra R\$ 224.139,47	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 94.466,53	

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Jeremoabo, foi vistoriada a obra de Iluminação estádio, objeto do convênio nº 10/2017, no valor de R\$ 224.139,47 (duzentos e vinte e quatro mil e cento e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:


ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.783,60		0,00%	2.783,60		0,00%
2	ILUMINAÇÃO DO CAMPO	91.682,93	18.326,22	19,99%	183.365,86	18.326,22	9,99%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				37.990,01		0,00%
	TOTAL	94.466,53	18.326,22	19,40%	224.139,47	18.326,22	8,18%

CONCLUSÃO:

• Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 10/2017, no valor de R\$ 94.466,53 (noventa e quatro mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 30/06/2020
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Iluminação do Estádio Municipal
Município de Jeremoabo, Convênio 10/2017.**

Foto 01 – Caixas de passagem.



Foto 02 – Caixas não concluídas e cabos não instalados.



10

**Relatório Fotográfico da Iluminação do Estádio Municipal
Município de Jeremoabo, Convênio 10/2017.**

Foto 03 – Vista do poste ja existente



Foto 04 – Vista do poste



Antonio
Luiz Antonio Brentes
Coordenador de Obras
Ced. 68 520 307-9
CAU N.º A-12275-0