

[Digite texto]



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

Data da Vistoria
11/04/2019

Município Jitaúna	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Jitaúna	Responsável Patrick Gilberto Rodrigues Lopes - Prefeito
Contato Sr. Robeislson	Cargo Engenheiro Civil
Objeto Ampliação e Reforma de Estádio Municipal	
Endereço Município - Sede	

Convênio 08/2018	Processo 1602170034493	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 12/04/18	Valor da Obra R\$ 465.630,42	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 173.174,20	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Jitaúna, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 08/2018, no valor de R\$ 465.630,42 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPO	102.629,70	102.629,70	100,00%	229.850,93	102.629,70	44,65%
2.0	REFORMA DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMP= 48,00M	7.007,95		0,00%	21.023,85		0,00%
3.0	COBERTURA DA ARQUIBANCADA COMP= 50,00M	15.244,55		0,00%	45.733,65		0,00%
4.0	ALAMBRADO COM H=2,00 M ; MURETA DE 0,50 M E COMP 372M	48.292,00		0,00%	169.021,99		0,00%
TOTAL		173.174,20	102.629,70	59,26%	465.630,42	102.629,70	22,04%

Nota:

Ausência da placa de obra.

As tubulações e prumadas de alimentação dos refletores estão sendo executadas em desacordo com o projeto padrão encaminhado pela SUDESB.

CONCLUSÃO:

● Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 1ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 08/2018, no valor de R\$ 173.174,20 (Cento e setenta e três mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 12/04/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

Relatório Fotográfico - Convênio 07/2018

Foto 01 – Vista do transformador instalado.



Foto 02 – Vista dos postes e refletores instalados



D

Relatório Fotográfico - Convênio 07/2018

Foto 03 – Vista dos postes e refletores instalados



Foto 04– Vista do transformador instalado.



AO