

**NOTIFICAÇÃO COB Nº 03/2021**

Salvador/Ba, 09 de março de 2021.

**Exmo. Sr.  
Patrick Gilberto Rodrigues Lopes  
Prefeito do Município de Jitauna  
Jitauna/Ba**


**Assunto:** Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 2ª parcela do convênio nº 08/2018, referente à reforma do Estádio Municipal.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 08/2018, constatamos que os serviços referente 2ª parcela foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes  
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio

Data da Vistoria  
24/02/2021

<b>Município</b> Jitaúna	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Jitaúna	<b>Responsável</b> Patrick Gilberto Rodrigues Lopes - Prefeito
<b>Contato</b> Sr. Robeilsom	<b>Cargo</b> Engenheiro Civil

**Objeto**  
Ampliação e Reforma de Estádio Municipal

**Endereço**  
Município - Sede

<b>Convênio</b> 08/2018	<b>Processo</b> 1602170034493	<b>Nº de Parcelas:</b> 03 (três)	<b>Parcela vistoriada</b> 1ª vistoria - 2ª parcela
<b>Publicação no D.O.E.</b> 12/04/18	<b>Valor da Obra</b> R\$ 465.630,42	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 152.964,63	

**LAUDO TÉCNICO:**  
Em visita ao Município de Jitaúna, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 08/2018, no valor de R\$ 465.630,42 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscientos e trinta reais e quarenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPO	58.274,14		0,00%	229.850,93	102.629,70	44,65%
2.0	REFORMA DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMP= 48,00M	7.007,95	14.015,90	200,00%	21.023,85	21.023,85	100,00%
3.0	COBERTURA DA ARQUIBANCADA COMP= 50,00M	15.244,55	30.489,10	200,00%	45.733,65	45.733,65	100,00%
4.0	ALAMBRADO COM H=2,00 M ; MURETA DE 0,50 M E COMP 372M	72.437,99	120.729,99	166,67%	169.021,99	169.021,99	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>152.964,63</b>	<b>165.234,99</b>	<b>108,02%</b>	<b>465.630,42</b>	<b>338.409,19</b>	<b>72,68%</b>

**CONCLUSÃO:**

- Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 08/2018, no valor de R\$ 152.964,63 (cento e cinquenta e dois mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antônio A. Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	<b>Data</b> 25/02/2021
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio A. Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520 107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico - Convênio 08/2018**

Foto 01 – Alambrado concluído com mureta pintada.



Foto 02 – Alambrado concluído com mureta pintada.



Foto 03 – Execução da cobertura metálica da arquibancada.



*Antonio Brentes*  
Luiz Antonio Brentes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico - Convênio 08/2018**

Foto 04 – Execução da cobertura metálica da arquibancada.



Foto 05 – Execução da edificação interna da arquibancada concluído.



Foto 06 – Execução da edificação interna da arquibancada concluído.

