



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

Data da Vistoria
20/01/2020

Município Jitaúna		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Jitaúna		Responsável Patrick Gilberto Rodrigues Lopes - Prefeito	
Contato Sr. Robeislson		Cargo Engenheiro Civil	
Objeto Ampliação e Reforma de Estádio Municipal			
Endereço Município - Sede			
Convênio 08/2018	Processo 1602170034493	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 2ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 12/04/18	Valor da Obra R\$ 465.630,42	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 173.174,20	

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Jitaúna, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 08/2018, no valor de R\$ 465.630,42 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

Item	Descrição	Valor Contratado	Valor Executado	% Execução	Valor Contratado	Valor Executado	% Execução
1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPO	102.629,70	102.629,70	100,00%	229.850,93	102.629,70	44,65%
2.0	REFORMA DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMP= 48,00M	7.007,95	7.007,85	100,00%	21.023,85	7.007,85	33,33%
3.0	COBERTURA DA ARQUIBANCADA COMP= 50,00M	15.244,55		0,00%	45.733,65		0,00%
4.0	ALAMBRADO COM H=2,00 M ; MURETA DE 0,50 M E COMP 372M	48.292,00	34.233,13	70,89%	169.021,99	34.233,13	20,25%
TOTAL		173.174,20	143.870,68	83,08%	465.630,42	143.870,68	30,90%

Nota:

As tubulações e prumadas de alimentação dos refletores estão sendo executadas em desacordo com o projeto padrão encaminhado pela SUDESB.

CONCLUSÃO:

• Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 1ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 08/2018, no valor de R\$ 173.174,20 (Cento e setenta e três mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 21/01/2020
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

Relatório Fotográfico - Convênio 07/2018

Foto 01 – Reforma da arquibancada.



Foto 02 – Reforma da arquibancada.



Foto 03 – Execução das muretas.



[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico - Convênio 07/2018

Foto 04– Escavação manual.



Foto 05– Execução das muretas.



(Handwritten signature)