



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

Data da Vistoria
13/07/2020

Município Jitaúna	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Jitaúna	Responsável Patrick Gilberto Rodrigues Lopes - Prefeito
Contato Sr. Robeilsom	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Ampliação e Reforma de Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio 08/2018	Processo 1602170034493	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 3ª vistoria - 1ª parcela
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

Publicação no D.O. E. 12/04/18	Valor da Obra R\$ 465.630,42	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 173.174,20
--	--	--

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Jitaúna, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 08/2018, no valor de R\$ 465.630,42 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscientos e trinta reais e quarenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE CAMPO	102.629,70	117.874,25	114,85%	229.850,93	102.629,70	44,65%
2.0	REFORMA DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMP= 48,00M	7.007,95	7.007,95	100,00%	21.023,85	7.007,95	33,33%
3.0	COBERTURA DA ARQUIBANCADA COMP= 50,00M	15.244,55		0,00%	45.733,65	15.244,55	33,33%
4.0	ALAMBRADO COM H=2,00 M ; MURETA DE 0,50 M E COMP 372M	48.292,00	48.292,00	100,00%	169.021,99	48.292,00	28,57%
	TOTAL	173.174,20	173.174,20	100,00%	465.630,42	173.174,20	37,19%

CONCLUSÃO:

● Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela (3ª vistoria) do convênio nº 08/2018, no valor de R\$ 173.174,20 (Cento e setenta e três mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 15/07/2020
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU N° A-12275-0

Relatório Fotográfico - Convênio 08/2018

Foto 01 – Vista do poste colocado com serviço a concluir dos refletores.



Foto 02 – Vista da recuperação de trechos da arquibancada.



R

Relatório Fotográfico - Convênio 08/2018

Foto 03 – Execução da edificação interna no setor da arquibancada.



Foto 04 – Vista do alambrado

