

NOTIFICAÇÃO COB Nº 38/2020

Lauro de Freitas/Ba, 28 de julho de 2020.

Exma. Sra.
Mariane Isabel Moreira Fagundes
Prefeita do Município de Lagedo do Tabocal
Lagedo do Tabocal/Ba


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 3ª parcela do convênio nº 30/2016, referente à reforma da quadra coberta.

Senhora Prefeita,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma da quadra coberta, objeto do convênio nº 30/2016, constatamos que os serviços referente 3ª parcela foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria
24/07/2020

Município Lajedo do Tabocal	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Lajedo do Tabocal	Responsável Mariane Isabel Moreira Fagundes
Contato Alvaro Fagundes Junior	Cargo Secretário de Administração

Objeto
Reforma de Quadra Coberta

Endereço
Sede – Praça Alvolândia – Bairro Alvolândia

Convênio 30/2016	Processo 1602160014680	Nº de Parcelas: 04 (quatro)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 3ª parcela
Publicação no D.O. E. 02/07/2016	Valor da Obra R\$ 319.928,74	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 121.835,73	

LAUDO TÉCNICO:
Visita ao Município de Lajedo do Tabocal, para vistoria da obra de reforma de uma quadra coberta, objeto do convênio nº 30/2016, no valor de R\$ 319.928,74 (trezentos e dezenove mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:
Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Val Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Serviços preliminares				11.187,91	11.187,91	100,00%
2.0	Cobertura	48.928,12	48.928,12	100,00%	114.165,33	114.165,33	100,00%
3.0	Paredes e painéis				838,12	838,12	100,00%
4.0	Impermeabilização				4.212,75	4.212,75	100,00%
5.0	Revestimento de paredes e tetos				3.739,16	3.739,16	100,00%
6.0	Revestimento de pisos				11.034,82	11.034,82	100,00%
7.0	Esquadrias	24.068,78	24.068,78	100,00%	36.103,17	24.068,78	66,67%
8.0	Pintura	7.696,76	7.696,76	100,00%	11.545,14	7.696,76	66,67%
9.0	Instalações Hidráulicas	1.364,98	1.364,98	100,00%	2.729,96	1.364,98	50,00%
10.0	Instalações Elétricas	5.872,19	5.872,19	100,00%	17.616,58	5.872,19	33,33%
11.0	Piso da quadra coberta	10.767,17	10.767,17	100,00%	21.534,34	10.767,17	50,00%
12.0	Arquibancada com 03 degraus.	23.137,73	23.137,73	100,00%	46.275,46	23.137,73	50,00%
13.0	Serviços complementares				25.909,78	0,00	0,00%
14.0	SPDA				13.036,22	0,00	0,00%
	TOTAL	121.835,73	121.835,73	100,00%	319.928,74	218.085,70	68,17%

Observações:
A obra esta em andamento

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 3ª parcela do convênio nº 30/2016, no valor de R\$ R\$ 121.835,73 (Cento e vinte e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520 107-9	Data do Relatório 27/07/2020
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Obra de Reforma da Quadra Coberta do Município de Lajedo do Tabocal, Convênio 30/2016.

Foto 01 - Cobertura da Quadra



Foto 02 - Colocação das janelas em alumínio nos vestiários



10

**Relatório Fotográfico da Obra de Reforma da Quadra Coberta do Município de
Lajedo do Tabocal, Convênio 30/2016.**

Foto 03 - Refletores de Iluminação da Quadra



Foto 03 - Reparo do piso e arquibancadas



Antonio Brantes

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0