

[Digite texto]



**Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio**

FLS.

Data da Vistoria  
**29/08/2019**

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Município</b><br>Luís Eduardo Magalhães                           |  | <b>Assunto</b><br>Vistoria de Convênio                  |   |
| <b>Interessado</b><br>Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães |  | <b>Responsável</b><br>Oziel Alves de Oliveira- Prefeito |   |
| <b>Contato</b><br>Patrícia F. Miranda                                |  | <b>Cargo</b><br>Engenheiro Civil                        |   |
| <b>Objeto</b><br>Reforma de Estádio Municipal                        |  |   |   |
| <b>Endereço</b><br>Município - Sede                                  |  |   |   |
| <b>Convênio</b><br>13/2018   | <b>Processo</b><br>1602170032733       | <b>Nº de Parcelas:</b><br>03 (três)                     | <b>Parcela vistoriada</b><br>1ª vistoria - 2ª parcela |
| <b>Publicação no D.O. E.</b><br>10/04/2018                           | <b>Valor da Obra</b><br>R\$ 777.581,78 | <b>Valor da Parcela Vistoriada</b><br>R\$ 232.909,55    |   |

**LAUDO TÉCNICO:**

Em visita ao Município de Luis Eduardo Magalhães, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 13/2018, no valor de R\$ 777.581,78 (Setecentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS                         | 2ª PARCELA        |                   |                | CONVÊNIO          |                   |               |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                  | Valor Parc.       | Valor Exec.       | Porc. (%)      | Valor Total       | Valor Exec.       | Porc. (%)     |
| Serviços Preliminares            | 0,00              |                   |                | 36.451,82         | 36.451,82         | 100,00%       |
| Arquibancada, Modulo e Vestiário | 102.606,96        | 102.606,96        | 100,00%        | 307.820,87        | 205.213,92        | 66,67%        |
| Serviços da Arquibancada Norte   | 13.478,43         | 13.478,43         | 100,00%        | 74.880,12         | 62.150,50         | 83,00%        |
| Campo de Futebol                 | 116.824,16        | 116.824,16        | 100,00%        | 350.472,48        | 233.648,32        | 66,67%        |
| Serviços de Urbanização          | 0,00              |                   |                | 7.956,49          |                   | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>232.909,55</b> | <b>232.909,55</b> | <b>100,00%</b> | <b>777.581,78</b> | <b>537.464,56</b> | <b>69,12%</b> |

**Avaliação da obra:**

Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 13/2018, no valor de R\$ 232.909,55 (Duzentos e trinta e dois mil novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

**CONCLUSÃO:**

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Responsável</b><br>Luiz Antônio A. Brantes                                   | <b>Cargo / CREA/Cadastro</b><br>Arquiteto CAU-BA 12275-0<br>CAD./69.520 107 - 9 | <b>Data</b><br><b>03/09/2019</b> |
| <b>Coordenador de Obras,<br/>Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio A. Brantes |   |                                  |

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal  
Município de Luiz Eduardo Magalhães, Convênio 13/2018.**

Foto 01 – Vista parcial destacando a arquibancada.



Foto 02 – Vista parcial destacando o vestiário.



10

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal  
Município de Luiz Eduardo Magalhães, Convênio 13/2018.**

Foto 03 – Vista parcial destacando a arquibancada e alambrado.



Foto 04 – Vista parcial interna do vestiário.



0