

NOTIFICAÇÃO COB N° 51/2020

Lauro de Freitas/Ba, 17 de novembro de 2020.

Exma. Sra.
Guilma Rita de Cássia Gottschall da Silva Soares
Prefeita do Município de Nova Redenção
Nova Redenção/Ba


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 1ª parcela do convênio n° 01/2020, referente à reforma do Estádio Municipal.

Senhora Prefeita,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio n° 01/2020, constatamos que os serviços referente 1ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
16/11/2020

Município Nova Redenção	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Redenção	Responsável Guilma Rita De Cássia Gottschall Da Silva- Prefeita
Contato Guilma Rita De Cássia Gottschall Da Silva	Cargo Prefeita

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 01/20	Processo 069.1479.2019.0002650-04	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/03/2020		Valor do Convênio R\$ 491.755,06	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 196.702,02

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nova Redenção, onde foi vistoriada a obra de Reforma do estádio Municipal, objeto do convênio nº 01/20 no valor de R\$ 491.755,06 (quatrocentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	19.747,29	7.300,00	36,97%	36.721,52	7.300,00	19,88%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 50M DE COMPRIMENTO E 5 DEGRAUS	97.621,65	45.661,77	46,77%	167.087,25	45.661,77	27,33%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E BAR	79.333,08	39.897,65	50,29%	132.221,78	39.897,65	30,17%
ALAMBRADO E MURETA H=2,40M - COMP= 120,0M				95.475,05		0,00%
PAVIMENTAÇÃO				32.534,15		0,00%
BANCO DE RESERVAS				24.150,00		0,00%
TRAVES				3.565,31		0,00%
TOTAL	196.702,02	92.859,42	47,21%	431.505,60	92.859,42	21,52%

OBS.: Não foi Localizada a Placa da Obra

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 01/20, no valor de R\$ 196.702,02 (cento e noventa e seis mil e setecentos e dois reais e dois centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 17/11/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma de Estádio Municipal
Município de Nova Redenção , Convênio 01/2020.**

Foto 01 - Fundação da arquibancada em alvenaria de pedra argamassada.



Foto 02 - Fundação da arquibancada em alvenaria de pedra argamassada .



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Reforma de Estádio Municipal
Município de Nova Redenção , Convênio 01/2020.**

Foto 03 - Sanitário Público e Bar.



Foto 04 - Sanitário Público e Bar.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAJ Nº A-12273-0