

NOTIFICAÇÃO COB N° 01/2021

Lauro de Freitas/Ba, 03 de fevereiro de 2021.

**Exmo. Sr.
Djalma Abreu dos Anjos
Prefeito do Município de Novo Horizonte
Novo Horizonte/Ba**


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 3ª parcela do convênio n° 15/2017, referente à reforma do Estádio Municipal.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio n° 15/2017, constatamos que os serviços referente 3ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Esportes do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria
25.01.2021

Município Novo Horizonte	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Novo Horizonte	Responsável Djalma Abreu dos Anjos - Prefeito
Contato Billy Douglas Rocha Pereira	Cargo Eng. Civil

Objeto
Reforma do Estádio

Endereço
Município - Sede

Convênio 15/2017	Processo 1602170032040	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 3ª parcela
Publicação no D.O. E. 12/12/2017	Valor da Obra R\$398.893,98	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 118.790,63	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Novo Horizonte, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 398.893,98 (Trezentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:


Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Campo com Grama e Irrigação	68.848,61	58.422,39	84,86%	231.190,76	220.764,54	95,49%
Construção de Arquibancada com 05 degraus e comp= 50,0m	49.942,02	49.942,02	100,00%	167.703,22	167.703,21	100,00%
TOTAL	118.790,63	108.364,41	91,22%	398.893,98	388.467,75	97,39%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 3ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 118.790,63 (Cento e dezoito mil setecentos e noventa reais e sessenta e três centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 26.01.2021
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Município de Novo Horizonte, Convênio 15/2017.

FOTO 01 – VISTA PARCIAL DESTACANDO A ARQUIBANCADA



FOTO 02 – VISTA ESTACANDO A ARQUIBANCADA



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Município de Novo Horizonte, Convênio 15/2017.

FOTO 03 – VISTA DESTACANDO O GRAMADO SEM EQUIPAMENTOS E DEMARCAÇÃO



FOTO 04 – VISTA DO GRAMADO

