



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
01/07/2020

Município Paramirim	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Paramirim	Responsável Gilberto Martins Brito - Prefeito
Contato Gilberto Martins Brito	Cargo Prefeito

Objeto
Implantação de Sistema de Iluminação em Led no Estádio Municipal João Tanajura

Endereço
Sede do Município

Convênio 12/19	Processo 069.1479.2019.0002441-80	Nº de Parcelas 02 (Duas)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/12/2019		Valor do Convênio R\$ 247.256,78	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 121.497,55

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Paramirim, onde foi vistoriada a obra de Implantação de Sistema de Iluminação em Led no Estádio Municipal João Tanajura, objeto do convênio nº 12/19, no valor de R\$ 247.256,78 (duzentos e quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.299,40	12.299,40	100,00%	24.598,80	24.598,80	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				4.261,67	4.261,67	100,00%
INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CAMPO PADRÃO 100X60M	109.198,15	98.278,34	90,00%	218.396,31	207.476,50	95,00%
TOTAL	121.497,55	110.577,74	91,01%	247.256,78	236.336,97	95,58%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 12/19, no valor de R\$ 121.497,55 (cento e vinte e um mil e quatrocentos e noventa e set reais e cinquenta e cinco centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520 107-9	Data do Relatório 23/07/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Obra de Implantação de Sistema de Iluminação em LED no Estádio
Municipal João Tanajura, Convênio 12/2019.**

Foto 01 - Postes e refletores em LED



Foto 02 - Vista do poste com refletores em LED



P

**Relatório Fotográfico da Obra de Implantação de Sistema de Iluminação em LED no Estádio
Municipal João Tanajura, Convênio 12/2019.**

Foto 03 - Vista do poste com refletores em LED



Antonio
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0