

NOTIFICAÇÃO COB Nº 28/2020

Lauro de Freitas/Ba, 07 de julho de 2020.

**Exmo. Sr.
Gilberto Martins Brito
Prefeito do Município de Paramirim
Paramirim/Ba**


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 1ª parcela do convênio nº 12/2019, referente à implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal João Tanajura.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, objeto do convênio nº 12/2019, constatamos que os serviços referente 1ª parcela foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
01/07/2020

Município Paramirim	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Paramirim	Responsável Gilberto Martins Brito - Prefeito
Contato Gilberto Martins Brito	Cargo Prefeito

Objeto
Implantação de Sistema de Iluminação em Led no Estádio Municipal João Tanajura

Endereço
Sede do Município

Convênio 12/19	Processo 069.1479.2019.0002441-80	Nº de Parcelas 02 (Duas)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/12/2019		Valor do Convênio R\$ 247.256,78	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 125.759,23

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Paramirim, onde foi vistoriada a obra de Implantação de Sistema de Iluminação em Led no Estádio Municipal João Tanajura, objeto do convênio nº 12/19, no valor de R\$ 247.256,78 (duzentos e quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.299,40	12.299,40	100,00%	24.598,80	12.299,40	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.261,67	4.261,67	100,00%	4.261,67	4.261,67	100,00%
INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA CAMPO PADRÃO 100X60M	109.198,16	109.198,16	100,00%	218.396,31	109.198,16	50,00%
TOTAL	125.759,23	125.759,23	100,00%	247.256,78	125.759,23	50,86%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 12/19, no valor de R\$ 125.759,23 (cento e vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520 107-9	Data do Relatório 03/07/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520 107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Obra de Implantação de Sistema de Iluminação em LED no Estádio
Municipal João Tanajura, Convênio 12/2019.**

Foto 01 - Postes e refletores em LED



Foto 02 - Vista do poste com refletores em LED



(Handwritten signature)

**Relatório Fotográfico da Obra de Implantação de Sistema de Iluminação em LED no Estádio
Municipal João Tanajura, Convênio 12/2019.**

Foto 03 - Vista do poste com refletores em LED



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0