



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria  
18/12/2019

<b>Município</b> Paripiranga	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Paripiranga	<b>Responsável</b> Justino das Virgens Neto - Prefeito
<b>Contato</b> ANTONIO SANTANA CARREGOSA	<b>Cargo</b> Secr. Administração

**Objeto**  
Construção de Reforma Estádio

**Endereço**  
Município - Sede

<b>Convênio</b> 07/2018	<b>Processo</b> 1602170026253	<b>Nº de Parcelas:</b> 03 (três)	<b>Parcela vistoriada</b> 1ª vistoria - 3ª parcela
<b>Publicação no D.O. E.</b> 21/04/18	<b>Valor da Obra</b> R\$ 369.484,92	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 115.770,35	

**LAUDO TÉCNICO:**  
Em visita ao Município de Paripiranga, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 07/2018, no valor de R\$ 369.484,92 (Trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Iluminação do campo	66.521,62	66.521,62	100,00%	221.738,73	221.738,73	100,00%
2.0	Campo gramado com dimensões oficiais 107x70	49.248,73	49.248,73	100,00%	147.746,19	147.746,19	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>115.770,35</b>	<b>115.770,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>369.484,92</b>	<b>369.484,92</b>	<b>100,00%</b>

**Avaliação da obra:**

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 3ª parcela do convênio nº 07/2018, no valor de R\$ 115.770,35 (Cento e quinze mil setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos).

**CONCLUSÃO:**

<b>Responsável</b> Luiz Antônio A. Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	<b>Data</b> 20/12/2019
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio A. Brantes		

## Relatório Fotográfico

Foto 01 – Vista Geral destacando o gramado e a iluminação



Foto 02 – Vista Geral destacando teste dos refletores



Foto 03 – Vista parcial destacando detalhe do gramado.

