



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/01

Data da Vistoria
05/08/2020

Município Pedrão	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Pedrão	Responsável Sosthenes Serravale Campos
Contato Sílvio Roberto Habib	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Revitalização do Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio 12/2018	Processo 1602170036364	Nº de Parcelas: 03(três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 3ª parcela
Publicação no D.O. E. 29/03/2018	Valor da Obra R\$ 702.494,62	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 192, 644,37	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Pedrão, foi vistoriada a obra de Construção de Revitalização Estádio, objeto do convênio nº 12/2018, no valor de R\$ 702.494,62 (Setecentos e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Gramma de Campo Oficial 101x68m	0,00	125.454,23		207.898,28	172.663,78	83,05%
Construção da Arquibancada com 05 degraus e comp= 50,00m	0,00			165.645,49	162.102,75	97,86%
Sanitário Público e Bar	0,00			106.893,28	105.893,58	99,06%
Banco de Reservas (03 unds)	0,00			29.413,20		0,00%
Alambrado com H= 2,00m ; Mureta de 0,50m e comp de 400m	192.644,37			192.644,37	191.644,37	99,48%
TOTAL	192.644,37	125.454,23	65,12%	702.494,62	632.304,48	90,01%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 3ª parcela do convênio nº 12/2018, no valor de R\$ 192.644,37 (Cento e noventa e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 05/08/2020
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520 107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Revitalização do Estádio Municipal
Município de Pedrão, Convênio 12/2018.**

Foto 01 – Vista interna do sanitário publico e bar



Foto 02 - Vista interna do sanitário público e bar



Foto 03 - Vista externa do sanitário público e bar



10

**Relatório Fotográfico da Revitalização do Estádio Municipal
Município de Pedrão, Convênio 12/2018.**

Foto 04- Vista parcial destacando a arquibancada, o alambrado e sistema de irrigação instalado



Foto 05- Vista parcial destacando o alambrado, o sistema de irrigação e o gramado em execução



Foto 06- Vista parcial destacando o alambrado, o sistema de irrigação e o gramado em execução



Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Crd. 68.520-107-9
CAU N.º 12275-3