



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Esportes do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
02/12/2019

| | | | |
|--|--|--|---|
| Município Pedrão | Assunto Vistoria de Convênio | | |
| Interessado Prefeitura Municipal de Pedrão | Responsável Sosthenes Serravale Campos | | |
| Contato Sílvio Roberto Habib | Cargo Engenheiro Civil | | |
| Objeto Revitalização do Estádio Municipal | | | |
| Endereço Município - Sede | | | |
| Convênio 12/2018 | Processo 1602170036364 | Nº de Parcelas: 03(três) | Parcela vistoriada 2ª vistoria - 1ª parcela |
| Publicação no D.O. E. 29/03/2018 | Valor da Obra R\$ 702.494,62 | Valor da Parcela Vistoriada R\$ 290.721,02 | |

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Pedrão, foi vistoriada a obra de Construção de Revitalização Estádio, objeto do convênio nº 12/2018, no valor de R\$ 702.494,62 (Setecentos e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:



Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 1ª PARCELA | | | CONVENIO | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Porc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| Gramma de Campo Oficial 101x68m | 207.898,28 | 43.000,00 | 20,68% | 207.898,28 | 43.000,00 | 20,68% |
| Construção da Arquibancada com 05 degraus e comp= 50,00m | 82.822,74 | 98.280,00 | 118,66% | 165.645,49 | 98.280,00 | 59,33% |
| Sanitário Público e Bar | 0,00 | 63.583,00 | | 106.893,28 | 63.583,00 | 59,48% |
| Banco de Reservas (03 unds) | 0,00 | | | 29.413,20 | 0,00 | 0,00% |
| Alambrado com H= 2,00m ; Mureta de 0,50m e comp de 400m | 0,00 | 85.858,02 | | 192.644,37 | 85.858,02 | 44,57% |
| TOTAL | 290.721,02 | 290.721,02 | 100,00% | 702.494,62 | 290.721,02 | 41,38% |

Avaliação da obra:

● Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 1ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 12/2018, no valor de R\$ 290.721,02 (Duzentos e noventa mil setecentos e vinte e um reais e dois centavos).

CONCLUSÃO:

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Responsável Luiz Antônio A. Brantes  | Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9 | Data 09/12/2019 |
| Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes  | | |

Relatório Fotográfico da Revitalização do Estádio Municipal
Município de Pedrão, Convênio 12/2018.

➤ **Relatório fotografico:**

Foto 01 – Sanitário Público e Bar



Foto 02 – Sanitário Público e Bar



Foto 03 – Sanitário Público e Bar



Foto 04 – Vista da Arquibancada



Foto 05 – Vista da Arquibancada



Foto 06 – Vista da Arquibancada



[Handwritten signature]