

NOTIFICAÇÃO COB Nº 33/2020

Lauro de Freitas/Ba, 21 de julho de 2020.

Exmo. Sr.
Carlos Alberto Lopes Brasileiro
Prefeito do Município de Senhor do Bonfim
Senhor do Bonfim/Ba


Assunto: Encaminhando laudo da 1ª vistoria da 1ª parcela do convênio nº 19/2019, referente à reforma de 04 (quatro) quadras poliesportivas.

Senhor Prefeito,

Informamos a V. Exa. que após vistoria realizada pela equipe técnica desta SUDESB, à obra de reforma de 04 (quatro) quadras poliesportivas, objeto do convênio nº 19/2019, constatamos que os serviços referente 1ª parcela não foram cumpridos, conforme laudo de vistoria técnica anexo.

Quaisquer dúvidas nos contactar através dos telefones: (71) 3103-0981/0990.

Atenciosamente,



Luiz Antônio A. Brantes
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção.



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
08/07/2020

Município Senhor do Bonfim	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim	Responsável Carlos Alberto Lopes Brasileiro- Prefeito
Contato Carlos Alberto Lopes Brasileiro	Cargo Prefeito

Objeto
Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas

Endereço
Sede do Município

Convênio 19/19	Processo 069.1479.2019.0002655-19	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 07/12/2019	Valor do Convênio R\$ 388.038,96	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 194.019,51	

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Senhor do Bonfim, onde foi vistoriada a obra de Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas, objeto do convênio nº 19/19, no valor de R\$ 388.038,96 (trezentos e oitenta e oito mil e trinta e oito reais e noventa e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
REFORMA DA QUADRA DA PRAÇA BOA ESPERANÇA - ALTO DA MARAVILHA	57.754,74	13.565,32	23,49%	115.509,46	13.565,32	11,74%
REFORMA DA QADRA DA PRAÇA, BONFIM III	17.279,16	17.279,16	100,00%	34.558,31	17.279,16	50,00%
REFORMA DO CAMPO DO PAULISTA + CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO	51.258,60	1.586,70	3,10%	102.517,18	1.586,70	1,55%
PRAÇA LUIZ VIANA	67.727,01	6.520,89	9,63%	135.454,01	6.520,89	4,81%
TOTAL	194.019,51	38.952,07	20,08%	388.038,96	38.952,07	10,04%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 19/19, no valor de R\$ 194.019,51 (cento e noventa e quatro mil e dezenove reais e cinquenta e um centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 10/07/2020
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas
Município de Senhor do Bonfim , Convênio 19/2019.

Quadra Poliesportiva - Alto da Maravilha

Foto 01 - Reforma do alambrado



Foto 02 - Reforma do alambrado



Foto 03 - Reforma do telhado



Handwritten signature or mark.

Relatório Fotográfico da Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas
Município de Senhor do Bonfim , Convênio 19/2019.

Quadra Poliesportiva - Bonfim III

Foto 01 - Revisão do piso, da estrutura metálica, demarcação da quadra e pintura das traves



Foto 02 - Revisão da alambrado



Foto 03- Revisão das esquadrias



Handwritten signature or mark.

**Relatório Fotográfico da Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas
Município de Senhor do Bonfim , Convênio 19/2019.**

Reforma Campo do Paulista + Vestiário

Foto 01 - Construção do vestiário iniciando alvenaria.



Foto 02 - Aterro para nivelamento do campo.



Relatório Fotográfico da Reforma de 04 (quatro) Quadras Poliesportivas
Município de Senhor do Bonfim , Convênio 19/2019.

Quadra Poliesportiva - Praça Luiz Viana (campo do gado)

Foto 01 - Revisão do alambrado



Foto 02 - Revisão do alambrado



Foto 03 - Revisão das traves

