



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/04

Data da Vistoria
27/08/2018

Município Ubaitaba	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Ubaitaba	Responsável Sueli Carneiro Da Silva Carvalho		
Contato Leandro Laercio Sprotte	Cargo Arquiteto		
Objeto Reforma de Ginásio de Esportes			
Endereço Município - Sede			
Convênio 01/2018	Processo 1602170030307	Nº de Parcelas: 03 (Três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 19/01/2018	Valor da Obra R\$ 726.271,95	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 303.243,64	

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Ubaitaba, foi vistoriada a obra Reforma de Ginásio de Esportes, objeto do convênio nº 01/2018, no valor de R\$ 726.271,95 (Setecentos e vinte e seis mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVENIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Serviços Preliminares	2.767,12	2.767,12	100,00%	2.767,12	2.767,12	100,00%
Demolições e Retiradas	38.487,23	38.487,23	100,00%	38.487,23	38.487,23	100,00%
Fundação	13.546,15	13.546,15	100,00%	13.546,15	13.546,15	100,00%
Alvenaria	18.454,47	18.454,47	100,00%	18.454,47	18.454,47	100,00%
Cobertura	4.879,06	4.879,06	100,00%	4.879,06	4.879,06	100,00%
Revestimento	36.684,65	36.684,65	100,00%	36.684,65	36.684,65	100,00%
Forro				2.091,50	0,00	0,00%
Pavimentação	80.000,00	80.000,00	100,00%	172.691,55	80.000,00	46,33%
Esquadria de Madeira				38.071,66	0,00	0,00%
Esquadria Metálica / Alumínio	20.000,00	20.000,00	100,00%	47.389,77	20.000,00	42,20%
Vidros				6.435,81	0,00	0,00%
Pintura				118.337,30	0,00	0,00%
Impermeabilização	12.659,57	12.659,57	100,00%	12.659,57	12.659,57	100,00%
Louças e Metais				18.416,13	0,00	0,00%
Instalações Hidrossanitárias	16.997,43	16.997,43	100,00%	22.663,24	16.997,43	75,00%
Instalações Elétricas	36.219,97	36.219,97	100,00%	72.439,93	36.219,97	50,00%
SPDA				27.766,05	0,00	0,00%
Sistema de Combate a Incêndios				6.288,89	0,00	0,00%
Equipamentos				13.236,37	0,00	0,00%
Serviços Complementares	17.325,45	17.325,45	100,00%	25.988,17	17.325,45	66,67%
Diversos				5.453,72	0,00	0,00%
Área Externa	5.222,54	5.222,54	100,00%	15.667,61	5.222,54	33,33%
Limpeza				5.856,00	0,00	0,00%
TOTAL	303.243,64	303.243,64	100,00%	726.271,95	303.243,64	41,75%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 01/2018, no valor de R\$ 303.243,64 (Trezentos e três mil e duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 28/08/2018
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes Coord. de Obras/SUDES CAD: 69.520.107-9 CAU Nº A-12275-0		

Luiz Antonio Brantes
Coord. de Obras/SUDES
CAD: 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma Ginásio de Esportes
Município de Ubaitaba, Convênio 01/2018.**

➤ **Relatório fotografico:**

Foto 01 – Manutenção de parede e piso do ginásio



Foto 02 – Andaime para manutenção de cobertura



Foto 03 – Execução de sistema hidráulico



Foto 04 - Remoção do piso



Foto 05 – Revestimento cerâmico na área do mictório



Foto 06 – Serviços no guarda-corpo



Foto 07 – Remoção de placa de piso



Foto 08 – Execução de alvenaria cerâmica



9

**Relatório Fotográfico da Reforma Ginásio de Esportes
Município de Ubaitaba, Convênio 01/2018.**

➤ **Relatório fotografico:**

Foto 09 – Construção de bancada



Foto 10 – Revestimento cerâmico



Foto 11 – Placa da obra



Foto 12 – Manutenção no ginásio



Foto 13 – Pintura nas paredes



10