



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte  
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia  
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos  
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.  
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/04

Data da Vistoria  
27/01/2020

**Município**

Ubaitaba

**Assunto**

Vistoria de Convênio

**Interessado**

Prefeitura Municipal de Ubaitaba

**Responsável**

Sueli Carneiro Da Silva Carvalho

**Contato**

Mario Lima

**Cargo**

Engenheiro civil

**Objeto**

Reforma de Ginásio de Esportes

**Endereço**

Município - Sede

**Convênio**  
01/2018

**Processo**  
1602170/30307

**Nº de Parcelas:**  
03 (Três)

**Parcela vistoriada**  
1ª vistoria - 2ª parcela

**Publicação no D.O. E.**  
19/01/2018

**Valor da Obra**  
R\$ 726.271,95

**Valor da Parcela Vistoriada**  
R\$ 210.156,12

**LAUDO TÉCNICO:**

Em visita ao Município de Ubaitaba, foi vistoriada a obra Reforma de Ginásio de Esportes, objeto do convênio nº 01/2018, no valor de R\$ 726.271,95 (Setecentos e vinte e seis mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Serviços Preliminares				2.767,12	2.767,12	100,00%
Demolições e Retiradas				38.487,23	38.487,23	100,00%
Fundação				13.546,15	13.546,15	100,00%
Alvenaria				18.454,47	18.454,47	100,00%
Cobertura				4.879,06	4.879,06	100,00%
Revestimento				36.684,65	36.684,65	100,00%
Forro				2.091,50	0,00	0,00%
Pavimentação	71.105,11		0,00%	172.691,55	80.000,00	46,33%
Esquadria de Madeira	38.071,66			38.071,66	0,00	0,00%
Esquadria Metálica / Alumínio	27.389,77	27.389,77	100,00%	47.389,77	27.389,77	57,80%
Vidros				6.435,81	0,00	0,00%
Pintura	39.445,77	39.445,77		118.337,30	39.445,77	33,33%
Impermeabilização				12.659,57	12.659,57	100,00%
Louças e Metais				18.416,13	0,00	0,00%
Instalações Hidrossanitárias	5.665,81	5.665,81	100,00%	22.663,24	16.997,43	75,00%
Instalações Elétricas	24.146,64		0,00%	72.439,93	36.219,97	50,00%
SPDA				27.766,05	0,00	0,00%
Sistema de Combate a Incêndios				6.288,89	0,00	0,00%
Equipamentos	4.331,36	4.331,36	100,00%	13.236,37	4.331,36	32,72%
Serviços Complementares				25.988,17	17.325,45	66,67%
Diversos				5.453,72	0,00	0,00%
Área Externa				15.667,61	5.222,54	33,33%
Limpeza				5.856,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>210.156,12</b>	<b>76.832,71</b>	<b>36,56%</b>	<b>726.271,95</b>	<b>354.410,54</b>	<b>48,80%</b>

**CONCLUSÃO:**

- Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 01/2018, no valor de R\$ 210.156,12 (Duzentos e dez mil cento e cinquenta e seis reais e doze centavos).

**Responsável**

Luiz Antônio A. Brantes

**Cargo / CREA/Cadastro**

Arquiteto (AU-BA 12275-0  
CAD./ 39.521) 107 - 9

**Data**

28/01/2020

**Coordenador de Obras,**

**Serviços e Manutenção:** Luiz Antônio A. Brantes

**Relatório Fotográfico da Reforma Ginásio de Esportes  
Município de Ubaitaba, Convênio 01/2018.**

**Foto 01 – Vista parcial destacando de parede e piso do ginásio**



**Foto 02 – Vista parcial destacando esquadrias pendentes de recuperação**



**Foto 03 – Vista parcial destacando pintura de alvenaria pendente de execução**



**Foto 04 - Vista parcial destacando esquadrias pendentes de recuperação**



**Foto 05 – Vista parcial destacando a placa da obra**



*[Handwritten signature]*