



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/03

Data da Vistoria
26/02/2019

Município Ibicuí	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ibicuí	Responsável Marcos Galvão De Assis
Contato Cleones Silva Matos	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio 14/2017	Processo 1602170031370	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 1ª parcela
Publicação no D.O. E. 08/12/2017	Valor da Obra R\$598.377,67	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 228.653,54	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Ibicuí, foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 14/2017, no valor de R\$ 598.377,67 (Quinhentos e noventa e oito mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:



Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVENIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Recuperação do Gramado	866,47	866,47	100,00%	8.664,69	866,47	10,00%
2.0	Instalação Elétrica para Iluminação de Campo	31.676,97	31.676,97	100,00%	221.738,73	31.676,97	14,29%
3.0	Recuperação e Cobertura de Arquibancada	43.962,50	43.962,50	100,00%	94.432,42	43.962,50	46,55%
4.0	Sanitário Público e Bar	69.137,08	69.137,08	100,00%	69.137,08	69.137,08	100,00%
5.0	Vestiário	26.344,12	26.344,12	100,00%	52.688,23	26.344,12	50,00%
6.0	Alambrado /Muro	50.674,29	50.674,29	100,00%	88.680,00	50.674,29	57,14%
7.0	Passeio-Acesso ao Estádio	0,00	0,00	0,00%	33.075,99	0,00	0,00%
8.0	Irrigação	5.992,11	5.992,11	100,00%	29.960,53	5.992,11	20,00%
	TOTAL	228.653,54	228.653,54	100,00%	598.377,67	228.653,54	38,21%

Avaliação da obra:

● Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 1ª parcela (1ª vistoria) do convênio nº 14/2017, no valor de R\$ 228.653,54 (Duzentos e vinte e oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes 	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 28/02/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes 		

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Ibicuí, Convênio 14/2017.**

➤ **Relatório fotografico:**

Foto 01 – Remoção do Alambrado P/Substituição



Foto 02 – Remoção do Alambrado P/Execução do Muro



Foto 03 – Assentamento de Revestimento Cerâmico no Bar



Foto 04 – Assentamento de revestimento cerâmico no vestiário



Foto 05 – Substituição de gradil atrás da arquibancada por alvenaria



Foto 06 – Execução da rampa de acessibilidade



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Ibicuí, Convênio 14/2017.**

Foto 07 – Remoção das antigas torres de iluminação;



Foto 08 – Execução do banheiro PNE



Foto 09 – Execução de caixas de passagem das instalações elétricas



Foto 10 – Escavação de valas para passagem das instalações elétricas dos refletores



Foto 11 – Vestiários



Foto 12 – Construção do Muro



(Handwritten signature)