



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
02/12/2019

Município Ibicuí	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ibicuí	Responsável Marcos Galvão De Assis
Contato Cleones Silva Matos	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio 14/2017	Processo 1602170031370	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 2ª parcela
Publicação no D.O. E. 08/12/2017	Valor da Obra R\$598.377,67	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 190.942,49	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Ibicuí, foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 14/2017, no valor de R\$ 598.377,67 (Quinhentos e noventa e oito mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Recuperação do Gramado	3.899,11	3.899,11	100,00%	8.664,69	4.765,58	55,00%
2.0	Instalação Elétrica para Iluminação de Campo	95.030,88	95.030,88	100,00%	221.738,73	126.707,85	57,14%
3.0	Recuperação e Cobertura de Arquibancada	15.678,47	15.678,47	100,00%	94.432,42	58.740,97	62,20%
4.0	Sanitário Público e Bar			#DIV/0!	69.137,08	69.137,08	100,00%
5.0	Vestiário	26.344,11	26.344,11	100,00%	52.688,23	52.688,23	100,00%
6.0	Alambrado /Muro	38.005,71	38.005,71	100,00%	88.680,00	88.680,00	100,00%
7.0	Passeio-Acesso ao Estádio	0,00	0,00	0,00%	33.075,99	0,00	0,00%
8.0	Irrigação	11.984,21	11.984,21	100,00%	29.960,53	17.976,32	60,00%
TOTAL		190.942,49	190.942,49	100,00%	598.377,67	418.696,03	69,97%

Avaliação da obra:

• Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 14/2017, no valor de R\$ 190.942,49 (cento e noventa mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./59.520 107 - 9	Data 13/12/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Ibicuí, Convênio 14/2017.**

Foto 01 – Vista parcial destacando a arquibancada coberta e alambrado



Foto 02 - Vista parcial destacando a instalação da irrigação no gramado



[Assinatura manuscrita]