



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
02/12/2019

Município Ibicuí	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Ibicuí	Responsável Marcos Galvão De Assis		
Contato Cleones Silva Matos	Cargo Engenheiro Civil		
Objeto Reforma do Estádio Municipal			
Endereço Município - Sede			
Convênio 14/2017	Processo 1602170031370	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 3ª parcela
Publicação no D.O. E. 08/12/2017	Valor da Obra R\$598.377,67	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 178.781,64	

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Ibicuí, foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 14/2017, no valor de R\$ 598.377,67 (Quinhentos e noventa e oito mil trezentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Recuperação do Gramado	3.899,11	3.899,11	100,00%	8.664,69	8.664,69	100,00%
2.0	Instalação Elétrica para Iluminação de Campo	95.030,88	95.030,88	100,00%	221.738,73	221.738,73	100,00%
3.0	Recuperação e Cobertura de Arquibancada	34.791,45	34.791,45	100,00%	94.432,42	94.432,42	100,00%
4.0	Sanitário Público e Bar				69.137,08	69.137,08	100,00%
5.0	Vestiário				52.688,23	52.688,23	100,00%
6.0	Alambrado /Muro				88.680,00	88.680,00	100,00%
7.0	Passeio-Acesso ao Estádio	33.075,99	33.075,99	100,00%	33.075,99	33.075,99	100,00%
8.0	Irrigação	11.984,21	11.984,21	100,00%	29.960,53	29.960,53	100,00%
	TOTAL	178.781,64	178.781,64	100,00%	598.377,67	598.377,67	100,00%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 3ª parcela do convênio nº 14/2017, no valor de R\$ 178.781,64 (cento e setenta e oito mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

CONCLUSÃO:

Responsável Luiz Antônio A. Brantes 	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 13/12/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes 		

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Ibicuí, Convênio 14/2017.**

Foto 01 – Vista parcial destacando a arquibancada coberta, alambrado, gramado e iluminação do gramado



Foto 02 - Vista parcial destacando o gramado e o sistema de irrigação em operação



3