



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
27/12/2021

Município Campo Formoso	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Campo Formoso	Responsável Rosângela Maria Monteiro de Menezes - Prefeita
Contato Thiago de Jesus Rosa	Cargo Assessor de Projetos

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 17/19	Processo 069.1479.2019.0002360-80	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 05/12/2019		Valor do Convênio R\$ 383.518,54	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 95.879,63

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Campo Formoso, onde foi vistoriada a obra de reforma do Estádio, objeto do convênio nº 17/19, no valor de R\$ 383.518,54 (trezentos e oitenta e três mil e quinhentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) foi constatado que a obra se encontra em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	48.937,64	-	0,00%	195.750,56	195.750,56	100,00%
ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC COM 380M DE COMPRIMENTO E 2M DE ALTURA SOBRE MUREA EXISTENTE	46.941,99	85.879,63	182,95%	187.767,98	177.767,98	94,67%
TOTAL	95.879,63	85.879,63	89,57%	383.518,54	373.518,54	97,39%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 17/19, no valor de R\$ 95.879,63 (noventa e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos)

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data do Relatório 28/12/2021
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio
Município de Campo Formoso, Convênio 17/2019.**

Foto 01 – Execução do alambrado com mureta



Foto 02 – Refletores Led Instalados



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69 520 107-9
CAU N.º A-12275-0