



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/02

Data da Vistoria
27/12/2021

Município Campo Formoso	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Campo Formoso	Responsável Rosângela Maria Monteiro de Menezes - Prefeita
Contato Rosângela Maria Monteiro de Menezes	Cargo Prefeita

Objeto
Reforma do Ginásio de Esportes

Endereço
Sede do Município

Convênio 16/19	Processo 069.1479.2019.0002364-11	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 05/12/2019	Valor do Convênio R\$ 510.296,70		Valor da Parcela Vistoriada R\$ 127.574,17

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Campo Formoso, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Ginásio, objeto do convênio nº16/19, no valor de R\$ 510.296,70 (quinhentos e dez mil e duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos) foi constatado que a obra se encontra em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor parc.	Valor Exec.	perc (%)	Valor total.	Valor Exec.	Perc (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00		2.182,14	2.182,14	100,00%
REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO		0,00		2.980,70	2.980,70	100,00%
PAREDES		0,00		1.458,03	1.458,03	100,00%
ESQUADRIA DE MADEIRA		0,00		11.573,64	11.573,64	100,00%
ESQUADRIA DE METALICA		0,00		24.962,89	24.962,89	100,00%
ALVENARIA		0,00		1.557,60	1.557,60	100,00%
VIDROS		0,00		1.599,87	1.599,87	100,00%
COBERTURA		0,00		46.914,05	46.914,05	100,00%
PINTURA	87.572,17	9.271,03	86,34%	146.455,15	126.455,15	86,34%
INSTALAÇÕES ELETRICAS		0,00		42.542,70	42.542,70	100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		0,00		5.332,10	5.332,10	100,00%
ALAMBRADO	38.136,40	15.215,70	100,00%	130.262,08	130.262,08	100,00%
DIVERSOS		81.221,84	100,00%	90.610,15	90.610,15	100,00%
LIMPEZA	1.865,60	1.865,60	100,00%	1.865,60	1.865,60	100,00%
TOTAL	127.574,17	107.574,17	84,32%	510.296,70	490.296,70	96,08%


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N.º A-12273-0



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA
BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 02/02

Data da Vistoria
27/12/2021

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 16/19 (1ª vistoria), no valor de R\$ 127.574,17 (cento e vinte e sete mil e quinhentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos)

Responsável
Luiz Antonio Almeida Brantes

Cargo / Registro no Conselho /
Cadastro
Arquiteto – CAU – BA: A 122750 –
CAD 69.520107-9

Data do
Relatório

Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:
Luiz Antonio Almeida Brantes

28/12/2021

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Ginásio de Esportes
Município de Campo Formoso, Convênio 16/2019.**

Foto 01 – Vista área externa do Ginásio reformado



Foto 02 – Estrutura metálica da cobertura recuperada

