



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
27/09/2022

Município Ipirá	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ipirá	Responsável Edvonilson Silva Santos
Contato Danilo Machado de Oliveira	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal José Luiz dos Santos

Endereço
Sede do Município

Convênio 10/22	Processo 069.1479.2022.0000534-93	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 01/03/2022	Valor do Convênio 652.718,74		Valor da Parcela Vistoriada 326.165,73

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ipirá, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Luiz dos Santos, município de Ipirá, objeto do convênio nº 10/22 no valor de R\$ 652.718,74 (seiscentos e cinquenta e dois mil e setecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	3.452,72	3.452,72	100,00%	3.452,72	3.452,72	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA	120.933,60	-	0,00%	241.867,21	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DO CAMPO NATURAL	37.085,91	-	0,00%	74.171,81	0,00	0,00%
REFORMA DO ALAMBRADO	36.821,04	-	0,00%	73.642,08	0,00	0,00%
REFORMA GERAL	127.872,46	49.900,79	39,02%	255.744,92	49.900,79	19,51%
LIMPEZA GERAL	0,00	-	0,00%	3.840,00	0,00	0,00%
TOTAL	326.165,73	53.353,51	16,36%	652.718,74	53.353,51	8,17%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 10/22, no valor de R\$ 326.165,73 (trezentos e vinte e seis mil e cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 28/09/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Luiz dos Santos, Município de Ipirá, Convênio 10/22.

Foto 01 – Recuperação da fachada.



Foto 02 – Impermeabilização da laje.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Luiz dos Santos, Município de Ipirá, Convênio 10/22.

Foto 03 – Revisão e recuperação dos pontos hidráulicos.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0